

附件 1: 省级乡村振兴示范创建项目实施情况公开

生态农业特色产业园修缮改建项目 实施情况公开

一、项目名称: 生态农业特色产业园修缮改建

二、建设地点: 福州市长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位: 福州市长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位: 福建拾麦建设工程有限公司

五、建设内容: 修缮改建农业特色产业园面积 2000 平方, 提升农事体验区 1000 平方, 深化提升新览村农事体验与农产品展示氛围, 与周边的乡厨馆、文创园串联成片。

六、投资概算及资金来源: 上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 388.8 万元, 财政资金安排 360 万元, 村级自筹资金投资 28.8 万元。

七、建设进度及资金拨付情况: 项目已开工, 正在建设中, 财政资金已下拨 301 万元。

八、建设时限: 2025 年 7 月前

河道提升改造工程项目实施情况公开

一、项目名称:河道提升改造工程

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建易生原建设有限公司

五、建设内容:新建龙溪上游河道挡墙及栈道 300m, 休闲平台 200 平方, 建设灯光及游客配套设施, 提升龙溪河道整体景观。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 134 万元, 财政资金安排 124 万元, 村级自筹资金投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已中标, 财政资金尚未下拨。

八、建设时限:2025 年 7 月前

文创园综合提升项目实施情况公开

一、项目名称:文创园综合提升项目

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:闽通盛(福建)建设发展有限公司

五、建设内容:建设内容主要对文创园区约 2300 平方进行综合提升,含园区内部灯光夜景及基础设施提升。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 49 万元,财政资金安排 45 万元,村级自筹资金投资 4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 19.67 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

桥下停车场健身中心咖啡亭建设项目 实施情况公开

一、项目名称:桥下停车场健身中心咖啡亭建设

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建省新展望园林工程有限公司

五、建设内容:新建停车场面积 120 平,健身中心 400 平,咖啡休闲吧建设 20 平。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 45 万元,财政资金安排 41 万元,村级自筹资金投资 4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已中标,财政资金尚未下拨。

八、建设时限:2025 年 7 月前

农耕文化研学培训基地建设项目实施情况公开

一、项目名称:农耕文化研学培训基地建设

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇东平村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇东平村村民委员会

四、施工单位:福建兴航园林绿化有限公司

五、建设内容:1、完善家风家训文化馆内家风家训主题展览布置约 200 m²。2、建设结合研学功能的农耕文化培训基地约 300 m²。3、建设展示、销售与推广为一体的果蔬农产品展示综合性基地 250 m²。4、设置配套的户外文化休闲活动场地。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 162 万元,财政资金安排 150 万元,村级自筹资金投资 12 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 67 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

“田园食坊”休闲场地建设项目实施情况公开

一、项目名称：“田园食坊”休闲场地建设

二、建设地点：福州市长乐区鹤上镇东平村

三、建设单位：福州市长乐区鹤上镇东平村村民委员会

四、施工单位：福建固美建筑工程有限公司

五、建设内容：1、拟建设以村集体为主体的“田园食坊”500 m²，建设内容有：1、室内 300 m²：厨房配套，餐桌椅配套，屋内墙面、地板、吊顶、电气工程、无公害食品展示柜等装修工程；2、室外 200 m²：休闲平台建设、夜经济灯光氛围营造、室外家具配套设施等工程。主要用于村中锅边、鱼丸、牛肉华等乡村小吃及无公害食品的推广，用乡村美食线路，将分散的自然景点、人文景观、特色农业基地、休闲设施等连接起来。成为集“特色农产品加工+传统小吃美食工艺展示+休闲旅游”于一体！实现乡村振兴产业服务“吃住行游乐购”的配套功能，促进村财增收。

六、投资概算及资金来源：上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资97.5万元，财政资金安排90万元，村级自筹资金投资7.5万元。

七、建设进度及资金拨付情况：项目已开工，财政资金已下拨53万元。

八、建设时限：2025年7月前

马厝村人居环境提升项目实施情况公开

一、项目名称:马厝村人居环境提升

二、建设地点:长乐区罗联乡马厝村

三、建设单位:马厝村村民委员会

四、施工单位:福建省华翼建设工程有限公司

五、建设内容:持续对村容村貌进行提升,对未修整道路(约1500 米)进行硬化,村内杆线进行全面规整,全村路灯改造,房前屋后进一步整治提升,全面提升村庄的环境卫生,景观品质,体现茉莉花特色,打造一个干净、和美、有特色的乡村。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 432 万元,财政资金安排 400 万元,其他投资 32 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

马厝村一米菜园建设项目实施情况公开

一、项目名称:马厝村一米菜园建设

二、建设地点:长乐区罗联乡马厝村

三、建设单位:马厝村村民委员会

四、施工单位:福建中煌建设有限公司

五、建设内容:利用公园边村集体 25 亩土地，建设高标准、体验式、认领式面积约 100m²小菜园 120 个，集农作物种植体验与观光为一体，用于出租及认领，增加村财收入。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 108 万元，财政资金安排 100 万元，村级自筹 8 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，财政资金已下拨 30 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

马厝公园二期项目实施情况公开

一、项目名称:马厝公园二期

二、建设地点:长乐区罗联乡马厝村

三、建设单位:马厝村村民委员会

四、施工单位:福建结远建筑工程有限公司

五、建设内容:在马厝公园一期的基础上,结合周边室内体育馆、一米菜园等设施,计划增加儿童活动空间、慢跑跑道、生态停车场、老年活动空间、五人制足球场等体育乐园(合计约8000m²),进一步提升村民的幸福感。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 324 万元,财政资金安排 300 万元,村级自筹 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 70 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

登文道多元文化创意空间打造项目 实施情况公开

一、项目名称:登文道多元文化创意空间打造

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村

四、施工单位:福建东裕建设工程有限公司

五、建设内容:拟对文石村登文道周边约 20 间房屋(约 1200 平方米)进行租赁流转、采取修缮加固、提升改造后进行转租,同时对周边环境进行整治提升,打造以船政文化、科举状元文化、华侨文化等多元文化为主题的创意空间,提供游客集休憩、疗养、文化体验等多种服务体验的状元咖啡厅、书屋、共享茶室、文创特产等产业体系(目前已初步对接专业文旅经营公司进行合作经营),将文化振兴同产业振兴有机结合在一起,带动村庄发展、村民增收,预计每年村财增收 20 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 270 万元,财政资金安排 250 万元,其他资金投资 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工,财政资金已下拨启动资金 62.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

共享茶室创建及配套设施建设项目 实施情况公开

一、项目名称:共享茶室创建及配套设施建设项目

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村

四、施工单位:福建顺宝建设工程有限公司

五、建设内容:拟将原文石村制冰厂遗留建筑、半山腰旧房屋、状元路边现有房屋、状元路沿街店面等多处可利用房屋（建筑面积约 300 平方米），提升改造为收费共享茶室或店面，并对沿线道路及相关配套设施进行提升改造，让游客在文石村最佳观景点处品茶、休憩、听雨，观景，有效提升游客体验感受的同时带动文石村旅游业发展、带动村财增收。目前已初步对接专业文旅经营公司进行合作经营，预计每年村财增收 20 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 216 万元，财政资金安排 200 万元，其他资金投资 16 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工中，财政资金已下拨启动资金 50 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

茉莉花园提升改造项目实施情况公开

一、项目名称:茉莉花园提升改造项目

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村

四、施工单位:福建嘉境生态发展有限公司

五、建设内容:拟利用原文石村花海场地进行改造提升，以闽江口的茉莉文化为特色主题，种植 30 亩的成片茉莉花园，打造一个集观景休闲、亲子游玩、文化体验等功能为一体的茉莉花园。设置可移动摊位售卖茉莉花文创产品，及制作流程展示等。同时对花海沿岸海堤地面进行提升改造，打造网红打卡点，将文石村各个特色景点有机串联在一起。目前已初步对接专业文旅经营公司进行合作经营，预计每年村财增收 5 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 75.6 万元，财政资金安排 70 万元，其他资金投资 5.6 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工，财政资金已下拨启动资金 17.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

学堂研学培训及乡村驿站建设项目 实施情况公开

一、项目名称:学堂研学培训及乡村驿站建设

二、建设地点:福州市长乐区漳港街道龙峰村

三、建设单位:福州市长乐区漳港街道龙峰村民委员会

四、施工单位:杭州萧山振大园林绿化有限公司

五、建设内容:1. 利用漳新中学外围地块建设学堂研学培训场地, 面积约 1860 m²。2. 新增龙角峰西入口及温泉连接线。3. 增设集装箱商业店铺等便民服务点及学校上下学等候区休闲广场。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 208 万元, 财政资金安排 160 万元, 村级自筹投资 48 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工中, 财政资金已下拨 40 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

龙峰“奇趣田园”综合体建设项目 实施情况公开

一、项目名称:龙峰“奇趣田园”综合体建设

二、建设地点:福州市长乐区漳港街道龙峰村

三、建设单位:福州市长乐区漳港街道龙峰村民委员会

四、施工单位:杭州萧山振大园林绿化有限公司

五、建设内容:1. 打造奇趣主题田园约 60 亩,入口景观设置。
2. 开发果蔬采摘园、梦幻花卉中药园、科普菜园、萌宠乐园、田野美育、田间摄影场景布置等引流活动项目。3. “花田咖啡馆”内部装修,外围景观营造及户外家具布置。4. 田埂路修缮、田间小品、指示牌等设置。5. 配套服务点建设。6. “石悦清香”主题民宿建设。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 300 万元,财政资金安排 270 万元,村级自筹投资 30 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工中,财政资金已下拨 67.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

家风文化馆党建培训及忆古茶社建设项目 实施情况公开

一、项目名称:家风文化馆党建培训及忆古茶社建设

二、建设地点:福州市长乐区漳港街道龙峰村

三、建设单位:福州市长乐区漳港街道龙峰村民委员会

四、施工单位:福建朱雀工程咨询有限公司

五、建设内容:完善馆内培训场地建设,设置“忆古茶社”
及户外文化休闲活动场地建设

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 100 万元,财政资金安排 90 万元,村级
自筹投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工中,财政资金
已下拨 22.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

“党建+侨乡培训基地”建设项目 实施情况公开

一、项目名称:党建+侨乡培训基地建设

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿张村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿张村

四、施工单位:福建省圆隆建筑工程有限公司

五、建设内容:改造猴屿张村礼堂,建设为党建+侨乡对外培训基地,场地可用于出租,提升村财收入。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 191 万元,财政资金安排 175 万元,其他投资 16 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工中,财政资金已下拨 43.75 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

“保福山风景区文旅提升”建设项目 实施情况公开

一、项目名称:保福山风景区文旅提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡浮岐村

三、建设单位:长乐区猴屿乡人民政府

四、施工单位:福建中诚诺建设工程管理有限公司

五、建设内容:一是完善原有设施，升级游客体验。包括修复破损休闲登山步道、增设部分安全护栏、树立旅游标识牌等。二是增设特色产品，打造文旅名片。步道两侧增设景观小品、提供多样化服务项目并在资金允许情况下建设小型游客服务中心。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 170 万元，财政资金安排 155 万元，其他投资 15 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨 38.75 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

“今遇良园”研学培训基地提升” 建设项目实施情况公开

- 一、项目名称：“今遇良园”研学培训基地提升
- 二、建设地点：长乐区猴屿乡猴屿张村
- 三、建设单位：长乐区猴屿乡人民政府
- 四、施工单位：福建省奋发建设工程有限公司
- 五、建设内容：对猴屿张村“今遇良园”研学培训基地及其周边人居环境进行提升。
- 六、投资概算及资金来源：该项目预计总投资 50 万元，财政资金安排 45 万元，其他投资 5 万元。
- 七、建设进度及资金拨付情况：项目已完工，财政资金已下拨 11.25 万元。
- 八、建设时限：2025 年 7 月前

“狮山产业园配套设施提升” 建设项目实施情况公开

一、项目名称:狮山产业园配套设施提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿村

三、建设单位:长乐区猴屿乡人民政府

四、施工单位:福建铭旗建设发展有限公司

五、建设内容:对猴屿村狮山产业园周边进行人居环境提升并对产业园配套办公设施进行改善后出租,预计能增加猴屿村村财收入5万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资44万元,财政资金安排40万元,其他投资4万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工,财政资金已下拨10万元。

八、建设时限:2025年7月前

“铁路世家展馆”建设项目实施情况公开

一、项目名称:铁路世家展馆

二、建设地点:长乐区猴屿乡浮岐村

三、建设单位:长乐区猴屿乡人民政府

四、施工单位:省广（福建）装饰设计工程有限公司

五、建设内容:打造铁路世家展馆，以浮岐村清末到新中国成立，该村铁路世家事迹为蓝本，弘扬新中国第一代铁路人拼搏奋斗精神。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 66 万元，财政资金安排 60 万元，其他投资 6 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨 15 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

青山村项目实施情况公开

一、项目名称:龙眼储备仓库深加工设备建设工程

二、建设地点:古槐镇青山村

三、建设单位:青山村村委会

四、施工单位:福建卓驰工程管理有限公司

五、建设内容:罐头生产线将引进先进封装机械,保持口感新鲜并延长保质期。龙眼膏生产线将引进高效提取和精细化加工机械,提取营养成分并保持独特口感,研发营养丰富、口感细腻的龙眼膏产品。同时建立糕点生产线,利用龙眼风味和营养价值开发地方特色糕点,注重口感与营养平衡,融入传统工艺与现代创新元素,为消费者带来全新体验。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 183 万元,财政资金安排 165 万元,村自筹 18 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已中标,项目正在施工中,财政资金到账 82.5 万元,已支出费用 39.01336 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

屿北村乡村振兴项目实施情况公开

一、项目名称:屿北村研学基地农业实践开发、游乐庄园建设

二、建设地点:福州市长乐区古槐镇屿北村

三、建设单位:福建省福州市长乐区古槐镇屿北村村民委员会

四、施工单位:福建锦港建设工程有限公司

五、建设内容:①大棚研学农业实践开发，采摘园采摘西红柿各种水果等以及长廊休闲区提升面积约 7822 平方，果蔬基地周边夜市美食售卖流动摊 4 个，村部周边建设流动共享茶室咖啡屋等休闲区。②在原有生态停车场，建设新能源充电桩 8 个，提供新能源汽车充电等设备充电功能。③屿北村特色农产品超市建设及周边环境提升面积约 920 平方，超市主要以销售本地特色农产品为主，其他农产品为辅。

六、投资概算及资金来源:专项资金、村集体

该项目预计总投资 295 万元，财政资金安排 270 万元，村集体投资 25 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:正在施工中，工程进度资金尚已支付 30 万元,财政资金到账 135 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

乡村精品种植园项目实施情况公开

一、项目名称:乡村精品种植园

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村

四、施工单位:福建固美建筑工程有限公司

五、建设内容:结合乡村旅游、乡村振兴建设,流转村民土地,实施土地地力恢复,并配备完善的灌溉系统和农业环境监测系统,引进烟薯 25 号、六鳌地瓜等优秀番薯品种,发展高经济农作物种植,种植面积约 25 亩。致力打造以精品种植、育苗、采摘于一体的农旅融合观光园,预计每年增加村财收入 5 万元,增加就业岗位 10 个。

六、投资概算及资金来源:总投资 55 万元,上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 55 万元,财政资金安排 50 万元,村自筹投资 5 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在建设中,建设进度为 70%,财政资金已到位 12.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

梅花镇梅新村项目实施情况公开

一、项目名称:梅花镇梅新村传统街区展厅、直播间、民宿等产业综合服务项目开发工程

二、建设地点:梅花镇梅新村

三、建设单位:梅花镇梅新村

四、施工单位:福建凯福建筑工程有限公司

五、建设内容:通过将梅新村文旅资源整合，在传统街区利用本村房屋和“统租认养”房屋加以修缮改造，植入具有本土特色的文化体验、展示等功能，试点开发乡土特色工艺展厅及直播间、民宿等业态，激发古街活力，增加村财收入。

六、投资概算及资金来源:195 万元，专项资金及其他资金

该项目预计总投资 195 万元，财政资金安排 180 万元，其他资金投资 15 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，项目正在建设中，已下拨财政资金 83.88 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

梅花镇梅新村项目实施情况公开

一、项目名称:梅花镇梅新村精品旅游线路景观改造提升工程

二、建设地点:梅花镇梅新村

三、建设单位:梅花镇梅新村

四、施工单位:福建省永恒达建设有限公司

五、建设内容:围绕古街区周边一带进行景观改造提升,完善配套服务,带动旅游产业发展。同时提升避风港网红打卡点,植入船模,景观小品等设施,打造沙滩旅游景观。

六、投资概算及资金来源:292 万元,专项资金及其他资金

该项目预计总投资 270 万元,财政资金安排 270 万元,其他资金投资 22 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在建设中,已下拨财政资金 125.82 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

梅花镇梅新村项目实施情况公开

一、项目名称:数字梅新文旅带动产业综合服务平台项目

二、建设地点:梅花镇梅新村

三、建设单位:梅花镇梅新村

四、施工单位:福建国信互联电子科技有限公司

五、建设内容:打造以党建引领下打造集人文、自然、产业、服务与宣传为一体具有梅新村特色的“党建+文旅+产业”运营服务平台。

六、投资概算及资金来源:75 万元，专项资金及其他资金

该项目预计总投资 75 万元，财政资金安排 70 万元，其他资金投资 5 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在建设中，已下拨财政资金 17.5 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

湖里村休闲娱乐农庄综合体项目 实施情况公开

一、项目名称:湖里村休闲娱乐农庄综合体

二、建设地点:湖里村龙舟房

三、建设单位:湖里村委会

四、施工单位:福建众屹建设有限公司

五、建设内容:湖里村打造以农家乐休闲场所为主题的娱乐农庄综合体，占地约 6000 m²，建改造龙舟房为休闲餐厅，水电及夜景亮化工程 3000m²，绿化 1100m²，打造露营基地，采购露营设约 30 套，烧烤区 100m²配套厨房用具，建设游客接待服务中心约 150 m²，采购观光车 3 辆便于游客参观，宣传牌制作等。

六、投资概算及资金来源:乡村振兴省级示范村及自筹
该项目预计总投资 220 万元，财政资金安排 200 万元，自筹投资 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目施工中，财政资金已下拨启动资金 100 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

湖里村新型农业产业园项目实施情况公开

一、项目名称:湖里村新型农业产业园

二、建设地点:湖里村高速桥下华润旁

三、建设单位:湖里村委会

四、施工单位:福建坤固建设有限公司

五、建设内容:在湖里村华润公司旁约 30 亩土地进行平整与适当归并，灌排设施建设，提升土地的价值，引进新型农业产品及新型农作物设备，探索椰糠无土栽培技术，培育有机农作物，吸引优质的农业企业入驻，带动湖里农业产业发展,同时提高村集体收入。

六、投资概算及资金来源:乡村振兴省级示范村及自筹
该项目预计总投资 100 万元，财政资金安排 92 万元，自筹 8 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目施工中，财政资金已下拨启动资金 50 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

长安夜色经济配套项目长安游客集散中心 项目实施情况公开

一、项目名称:长安夜色经济配套项目长安游客集散中心

二、建设地点:福建省福州市长乐区营前街道长安村

三、建设单位:福建省福州市长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建嵩谷建设工程有限公司

五、建设内容:房屋建筑与装饰工程、安装工程、园林工程等

六、投资概算及资金来源:上级拨款+村自筹资金

该项目预计总投资 72 万元,财政资金安排 65 万元,村镇自筹投资 7 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完工,准备验收,财政资金已下拨启动资金 40 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

长安农创产业园、树葡萄种植及配套设施 项目实施情况公开

一、项目名称:长安农创产业园、树葡萄种植及配套设施

二、建设地点:福建省福州市长乐区营前街道长安村

三、建设单位:福建省福州市长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建省恒春园林工程有限公司

五、建设内容:树葡萄种植、乔木栽植、灌溉系统及监控等

六、投资概算及资金来源:上级拨款+村自筹资金

该项目预计总投资 71 万元，财政资金安排 65 万元，村镇自筹投资 6 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完工，准备验收，财政资金已下拨启动资金 58 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

长安不夜城文创园建设项目实施情况公开

一、项目名称:长安不夜城文创园建设项目

二、建设地点:福建省福州市长乐区营前街道长安村

三、建设单位:福建省福州市长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建省粤工建设工程有限公司

五、建设内容:1、新增长安不夜城文创元素打卡点 10 处，约 400 平方。2、白石小院河旁游客独立观赏区两处，约 20 平方。3、新增露天电影院内木制店铺一间，约 5 平方。4、白石桥文化公园内文创打卡产品售卖店铺 2 间 约 15 平方。5、新增大浦河文创夜景亮化 5 处，约 100 平方。6、幸福路村口形象提升，景点介绍及导览图，约 80 平方。7、文明路村口及幸福路村口线路下地，提升你若长安便是幸福形象墙，约 100 平方。8、完善长安不夜城内指引牌 20 个，夜景亮化及路灯改造提升等设施，约 400 平方。9、局部木栈道及花箱修缮，50 平方。10、树葡萄文创产品展示厅、嘉宝果手工房及鲜果分拣房，展示柜、手工房设施设备 1 套、灯光等，约 30 平方。该项目建成后，促进引流游客每年约 15 万人次，游客可在长安不夜城体验更多的互动、打卡等游玩设施同时增加村集体收预计 5 万元。

六、投资概算及资金来源:上级拨款+村自筹资金

该项目预计总投资 70 万元，财政资金安排 66 万元，村镇投资 4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工, 财政资金已下拨启动资金 58 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

长安树葡萄深加工产品包装升级设计策划 项目实施情况公开

一、项目名称:长安树葡萄深加工产品包装升级设计策划项目

二、建设地点:福建省福州市长乐区营前街道长安村

三、建设单位:福建省福州市长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建省粤工建设工程有限公司

五、建设内容:树葡萄深加工产品包装设计、树葡萄及深加工产品视频宣传、树葡萄果饮调配、罐装加工、树葡萄罐头果饮包装、鲜果包装、果篮等。

六、投资概算及资金来源:上级拨款+村自筹资金

该项目预计总投资 42.4 万元，财政资金安排 39 万元，村镇自筹投资 3.4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，正在建设中，财政资金已下拨启动资金 28.75 万元。

八、建设时限:2025 年 7 月前

炮山公园及周边提升工程项目 实施情况公开

一、项目名称:炮山公园及周边提升工程

二、建设地点:琴江村

三、建设单位:航城街道琴江满族村村民委员会

四、施工单位:福建省交泰建设工程有限公司

五、建设内容:炮山公园绿化提升、园路建设、健身区透水砖铺设、公园新做花池树池、公园自动浇灌系统。

六、投资概算及资金来源:上级拨款及自筹

该项目预计总投资 38 万元，财政资金安排 35 万元，其他资金 3 万。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工并验收，财政资金已下拨 8.75 万元。拨付进度为 25%。

八、建设时限:2025 年 7 月前

附件 2: 市级乡村振兴星级村项目实施情况公开

江田村五个美丽建设工程项目 实施情况公开

一、项目名称: 江田村五个美丽建设工程

二、建设地点: 江田镇江田村

三、建设单位: 江田镇江田村

四、施工单位: 福建省粤工建设工程有限公司

五、建设内容: 拟对面前港河道两侧景观布置; 对管网进行改造提升, 长度约 1400 米, 实现面前港环境美化提升。

六、投资概算及资金来源: 上级拨款及自筹

该项目预计总投资 260 万元, 财政资金安排 200 万元, 村集体出资 60 万元。

七、建设进度及资金拨付情况: 项目正在施工中, 财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限: 2024 年至 2025 年

二刘村农家书屋及共享茶室修缮工程项目 实施情况公开

一、项目名称:二刘村农家书屋及共享茶室修缮工程

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村

四、施工单位:福建众屹建设有限公司

五、建设内容:拟对村部后院单层建筑改造修缮成农家书屋及共享茶室。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 50 万元，财政资金安排 48 万元，其他资金投资 2 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨启动资金 24 万元。

八、建设时限:2024 年

二刘村旅游特色一条街项目实施情况公开

一、项目名称:二刘村旅游特色一条街

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村

四、施工单位:福建拾麦建设工程有限公司

五、建设内容:拟对村委会至溪乾花海（长约 400 米）沿线道路进行立面整治，完善旅游配套设施。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 40 万元，财政资金安排 38 万元，其他资金投资 2 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨启动资金 19 万元。

八、建设时限:2024 年-2025 年

二刘村篮球培训锻炼中心项目 实施情况公开

一、项目名称:二刘村篮球培训锻炼中心

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村

四、施工单位:福建省孔阳建筑工程有限公司

五、建设内容:拟将原二刘小学校内占地 1200 平方米的操场改造成篮球培训基地。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 60 万元,财政资金安排 57 万元,其他资金投资 3 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工,财政资金已下拨启动资金 28.5 万元。

八、建设时限:2024 年-2025 年

二刘村晦翁岩旅游线路景观提升项目 实施情况公开

一、项目名称:二刘村晦翁岩旅游线路景观提升

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村

四、施工单位:福建易生原建设有限公司

五、建设内容:拟在晦翁岩旅游线路上完善景观、照明等。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 60 万元，财政资金安排 57 万元，其他资金投资 3 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨启动资金 28.5 万元。

八、建设时限:2024 年

海上科举之路（状元路）提升改造项目 实施情况公开

一、项目名称:海上科举之路（状元路）提升改造

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村

四、施工单位:福建翰如建设工程有限公司

五、建设内容:拟对现有约 300 米的状元路两侧增设夜景灯光、仿古铜像、天妃祈福元素，同时进行两侧景观改造、地面改造，打造一条富有文石特色的科举之路，提升游客的体验。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 105 万元，财政资金安排 100 万元，其他资金投资 5 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工，财政资金已下拨启动资金 50 万元。

八、建设时限:2024 年-2025 年

卧马观景平台及周边环境整治修复项目 实施情况公开

一、项目名称:卧马观景平台及周边环境整治修复

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村

四、施工单位:福建源鸿建设工程有限公司

五、建设内容:拟利用原马山炮台公园范围内的原有建筑进行修复,对通往卧马观景平台的原有村间道路(约 300 米)进行改造提升,打造约 300 平方的“越王禁石”景观观点,进一步提升周边景观,增加游客量。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 105 万元,财政资金安排 100 万元,其他资金投资 5 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在施工,财政资金已下拨启动资金 50 万元。

八、建设时限:2024 年-2025 年

马台村游击队文化线路和驻地改造项目 实施情况公开

一、项目名称:马台村游击队文化线路和驻地改造

二、建设地点:罗联乡马台村

三、建设单位:罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建固美建筑工程有限公司

五、建设内容:开展游击队文化路线规划和红色微景观改造,并对原游击队办公驻地外立面(总面积约 75m²)进行修缮,设计游击队特色体验线路(长约 1200 米)。同时对环岛周边环境提升,全村排水沟沟渠改造

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 150 万元,财政资金安排 140 万元,村自筹 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已中标,财政资金已下拨 36 万元。

八、建设时限:1 年

马台村红色广场建设工程项目 实施情况公开

一、项目名称:马台村红色广场建设工程

二、建设地点:罗联乡马台村

三、建设单位:罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建炎林林建设发展有限公司

五、建设内容:改造提升红色广场（面积约 3 亩），布置马台村红色游击队历史介绍、展板和红色党建教育等，提升配套马台大食堂（面积约 800m²）

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 65 万元，财政资金安排 60 万元，村级自筹 5 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已下拨 64 万元。

八、建设时限:1 年

乡村旅游项目实施情况公开

一、项目名称:乡村旅游项目

二、建设地点:五竹村

三、建设单位:航城街道五竹村村委会

四、施工单位:福建炎林林建设发展有限公司

五、建设内容:1、标识牌更换两处; 2、沿河慢步道周边亮化约 600m; 原有漫步道地面及周边安全设施破损严重, 更换彩色透水混凝土步道长度约 400m、安全设施约 400m 及周边乡土绿化点缀; 3、采摘园入口提升 5 处; 4、桥体亮化及周边打卡点设计; 5、村部建筑立面党建文化提升约 100 m²。

六、投资概算及资金来源:上级拨款及自筹:该项目预计总投资 85 万元, 财政资金安排 85 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工并验收, 建设进度为 100%。财政资金已拨付 85 万元, 拨付进度为 100%。

八、建设时限:2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 2 日

乡村产业配套项目实施情况公开

一、项目名称:乡村产业配套项目

二、建设地点:五竹村

三、建设单位:航城街道五竹村村委会

四、施工单位:福建耀达建设有限公司

五、建设内容:1、居民区边侧车行道周边挡墙设计约 16m 长、高 5 米及道路周边部分硬化修复 2、山体生活区安全设施围挡。

六、投资概算及资金来源:上级拨款及自筹

该项目预计总投资 15 万元,财政资金安排 15 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已验收完工,建设进度为 100%。财政资金已拨付 15 万元,拨付进度为 100%。

八、建设时限:2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日

屿南村乡村振兴湖边景观项目 实施情况公开

一、项目名称:屿南村乡村振兴湖边景观项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:古槐镇屿南村

四、施工单位:福建省志众建筑工程有限公司

五、建设内容:沿屿头湖建设 3*3 休闲观景房 3 个, 6*2.6m 活动中心 2 个, 作为村民休闲休息的场所, 并配有户外休闲座椅 8 套, 可供商业共享使用。并建设新中式休憩点 2 处 (配备中式长椅等), 景观打卡点 1 处。同时对周边环境做改造提升, 对沿湖休闲步道进行修复翻新, 并增设移动餐车 2 处。南岸闸门出水口沿岸, 进行护坡修复, 及清淤工作, 沿岸进行透水砖铺设, 并设置钓鱼台四处, 仿木围栏约 30 米; 中学外墙段, 铺设透水砖, 透水砖铺设约 200 平方, 透水砖上方摆设木纹色摊位架, 预计摆放摊位架 9 个。

六、投资概算及资金来源:140 万元, 财政专项及村自筹
该项目预计总投资 140 万元, 财政资金安排 130 万元, 村自筹投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成建设, 建设进度为 100%, 财政资金下拨 100 万, 已支付 100.772 万元。

八、建设时限:2024 年 7 月 25 日-2024 年 9 月 24 日

屿南村乡村振兴夜色经济项目 实施情况公开

一、项目名称:屿南村乡村振兴夜色经济项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:古槐镇屿南村

四、施工单位:福建康嘉达建设工程有限公司

五、建设内容:将现有位于丹山湖旁的练车场进行水电改造提升，地面进行地坪漆铺设，并配套相关声乐设备，用于当地评话或戏曲演出，及外语外贸学院滨海校区等高校交流演出和夜间广场舞使用，一侧建设水泥管休息屋 8 个，一侧建设集装箱咖啡屋一座，改造为屿南夜市，引进当地特色美食，服务周边天津大学联合学院、阳光学院滨海校区、外语外贸学院滨海校区等高校，以及新投智能智造园、联东 U 谷盈合产业园等高新产业园区。预计至 2025 年，可辐射周边外来人口将接近 5 万人，总建设面积约 1000 平方米。

六、投资概算及资金来源:80 万元，财政专项及村自筹
该项目预计总投资 80 万元，财政资金安排 70 万元，村自筹投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在建设中，建设进度为 35%，财政资金尚未下拨。

八、建设时限:2024 年 11 月至 2024 年 12 月

金峰镇前林村星级村项目实施情况公开

一、项目名称:长乐区金峰镇前林村乡村振兴提升工程
(前林村入口周边改造提升、前林田园打造、礼堂周边建筑立面提升、池塘周边亮化提升。)

二、建设地点:前林村

三、建设单位:金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建重泰建设工程有限公司

五、建设内容:1.建设村庄入口标识一处,建设 560m 青砖矮墙以及沿线景观绿化提升,提升村庄整体入口形象与景观空间 2.两处田园周边进行整体打造,优化田园布局、整合田园资源,打造生态性、高效性、集约性的田园生态空间。3.礼堂周边涉及约 5300 平方米,建筑外立面进行整体提升打造,植入前林乡村主题文化,打造美丽乡村。4.两处池塘周边建设 LED 灯带、补充路灯设施,方便村民夜晚出行,提升村庄夜景景观。

六、投资概算及资金来源:220 万,财政专项及村自筹
该项目预计总投资 220 万元,财政资金安排 200 万元,村财投资 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已支付设计费、代理费、工程预算费共 58762 元。2025 年 1 月份已支付工程款 902938 元。财政资金下拨 100 万,已支付 105.87 万元,工程建设进度 98%。

八、建设时限:工期总日历 90 天

