

附件 1: 省级乡村振兴示范创建项目实施情况公开

贡果产业文旅改造修缮工程项目 实施情况公开

一、项目名称: 贡果产业文旅改造修缮工程项目

二、建设地点: 长乐区古槐镇青山村

三、建设单位: 长乐区古槐镇青山村村民委员会

四、施工单位: 福建省宝洲建设工程有限公司

五、建设内容: 1. 贡果园区林下经济及勉斋广场活化利用改造, 约 20000 平方米; 拓展包括餐饮体验、活动拓展、亲子互动等多元化特色旅游业态; 2. 凤凰溪灌溉清淤、游览休闲、龙舟打卡点等嬉戏娱乐活动综合改造, 约 600 米; 3. 金山银山公园提升, 占地约两亩, 公园内设立宣传栏, 详细介绍习近平总书记于 1991 年考察青山时的相关情况, 并重点展示近年来遵循“两山”理论所取得的生态发展成果; 4. 勉斋文化园(古榕广场)修缮改造, 约 1200 平方米, 植入文旅互动产业设施, 修缮现有公厕、增加消防设施等配套设施; 5. 古驿道(贡果园区连接道路)修缮改造(增加标识牌、垃圾桶等设施), 长约 1000 米; 6. 水电工程(水管及配件, 夜景照明及电线配件)。

以上项目的完成, 可将贡果园进行林下经济盘活利用, 同时植入青山村历史文化场景营造, 预计每年可吸引游客 2 万人。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 229 万元，财政资金安排 200 万元，财政非专项资金安排 5 万元，村自筹 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已中标，拟于近期开工，财政资金到账 50 万元，已支出费用 0 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

田园疗愈中心专项建设项目实施情况公开

一、项目名称:田园疗愈中心专项建设项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:福建望涔建设发展有限公司

五、建设内容:打造“农疗+康养+文化”三位一体的乡村疗愈空间，通过非耕地资源活化实现：1、留守老人日常康复社交平台 2、城市客群短期康养目的地 3、中医药文化传承载体

1. 疗愈景观带

生态步道系统：沿南东路既有路径（长度约 500 米），双向安装沿路铁艺安全护栏（含立柱、基础）约 800 米，设置休憩竹亭 3 处（含竹制座椅、遮阳顶）、雾森降温系统 1 套（覆盖约 500 米步道，含高压喷雾设备、水泵、管线）。

立体种植墙：利用安全护栏、农房山墙搭建垂直种植架约 1200 平方（使用镀锌钢架结构、含滴灌系统），种植鱼腥草、薄荷等兼具药用与观赏价值的植物，并设置中草药知识二维码标牌。

五感花园：利用部分种植架划分触觉（绵毛水苏）、听觉（风铃草）、嗅觉（迷迭香）等主题种植区

2. 动态疗愈区

农事操作台：在农村幸福院等地，设置可调节高度的种植槽

约 500 平方（钢木结构，高度可调（0.8-1.8 米），开展盆栽蔬菜、草药分拣等低强度劳作

节气工坊：利用幸福院餐厅，配石磨、蒸锅、陶艺等设施，开发艾草青团制作、植物拓印等季节性课程

康复运动场：安装适老化太极推手架（3 组）、振动康复训练器（2 台）

3. 静态疗愈区

星空冥想平台：利用晒谷场搭建可收折遮阳棚约 240 平方，并设置星空观测设备 2 套，夜间开放观星冥想活动

六、投资概算及资金来源：总投资 80 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 80 万元，财政资金安排 73 万元，村级自筹资金投资 7 万元。

七、建设进度及资金拨付情况：项目已开工，财政资金已到位 0 万元，已支出 0 万元。

八、建设时限：2026 年 5 月前

屿南村游客便民通道修复项目实施情况公开

一、项目名称:屿南村游客便民通道修复项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:福建华顶建设有限公司

五、建设内容:屿南村现有一条连接 G316 国道辅道线、外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）以及天津大学（福州联合学院）主要道路。由于福州新区项目建设的缘故，致使该道路破损严重，路况极差，对村民的日常出行及游客的往来造成了极大的不便。

现计划对破损道路进行全面修复与提升。针对路面破损严重的地段，将进行破除并重新夯实道路基础。此外，还将增设路灯以改善夜间照明，并进行绿化改造。

此项目建成后，屿南村同外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）及天津大学（福州联合学院）的交通便利。预计每年可增加来往客流 20 万余人次，进而激活乡村振兴夜色经济，增强村集体的收入。

六、投资概算及资金来源:总投资 300 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 300 万元，财政资金安排 276 万元，村级自筹资金投资 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成建设 50%，财政资金已到位 90 万元，已支出 88.8575 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

屿南村环湖休闲商业街建设实施情况公开

一、项目名称:屿南村环湖休闲商业街建设

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:贵州启善建设工程有限公司

五、建设内容:基于已建设的湖边景观项目及夜色经济项目,着力打造屿南村环湖休闲商业街(建设总长800米)。涵盖休闲打卡、商业零售、速食简餐等区域功能。具体实施内容如下:

一、党建小公园夜景提升

增设投射灯与庭院灯等,强化党建宣传氛围,在党建广场周边增设休闲打卡小景观等,提升夜间使用功能与整体形象,助力党建引领乡村精神文明建设。

二、丹山公园设施完善

园内新建百姓大舞台,联合周边高校学生定期开展各类文化汇演,丰富村民文化生活,引入流、聚人气。

三、屿屿线灯光与步道优化

进行灯光提升,增设路灯与绿化庭院灯,同时修复附属步道及打卡小景布置,保障村民出行安全,提升附属配套功能。

四、丹山公园周边商业改造

环湖增设固定零售展位、共享茶室及划定移动摊位点,对外招租,增加村民就业创业机会,促进乡村经济发展,提升商业活

力

预计该项目每年可服务周边人群 10 万余人次，村财增收 15-20 万元。

六、投资概算及资金来源:总投资 350 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 350 万元，财政资金安排 322 万元，村级自筹资金投资 28 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，财政资金已到位 100 万元，已支出 0 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

洋屿村文化中心修缮提升项目实施情况公开

一、项目名称:洋屿村文化中心修缮提升项目

二、建设地点:长乐区航城街道洋屿村

三、建设单位:长乐区航城街道洋屿村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:洋屿村文化中心为村集体资产，始建于1984年，砖木结构，由于虫蚁侵蚀，存在严重安全隐患，计划一是将原980平方土木结构瓦面拆除修缮，增加钢轨立柱加固建造钢梁屋顶瓦面及内部约900平方修缮，二是更新文化中心内部剧场设施、修缮舞台，用于农村企业安全培训、反诈、农业技术推广、丰富群众娱乐等政策宣传，预计增加村财收入约10万元，三是修缮一楼约60平方便民服务室，为村民服务提供便利。

六、投资概算及资金来源:上级拨款及自筹

该项目预计总投资227万元，财政资金安排202万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目处于预算审核阶段，预计于11月启动招标工作。

八、建设时限:2026年5月前

白眉村 2025 年乡村振兴实施情况公开

一、项目名称:白眉村 2025 年乡村振兴

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇白眉村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇白眉村村民委员会

四、施工单位:福建省煌佳建筑工程有限公司

五、建设内容:1. 进村道路两旁到市场环境提升、增设约 10 个流动摊位, 市场周边环境整治及配套设施提升、市场周边 150 平方房屋改造提升。项目建成后, 预计增加村财 10 万元。2. 莲柄港河道约 500 米人居环境整治提升。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 412 万元, 财政资金安排 380 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工, 财政资金已下拨 115 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

东平村综合修缮工程项目实施情况公开

一、项目名称:东平村综合修缮工程项目

二、建设地点:长乐区鹤上镇东平村

三、建设单位:长乐区鹤上镇东平村村民委员会

四、施工单位:福建铭旗建设发展有限公司

五、建设内容:1. 便民服务中心（仅一楼公共大厅，产权为村集体所有）修缮改造工程 600 平方米；真情康养服务中心（产权为村集体所有）户外综合整治约 850 平方米；幸福院（产权为村集体所有）改造修缮 400 平方米，包含水电改造，房间隔断改造，家具配套设施配置。

2. 便民服务中心至摸头墩综合整治 500 米；两侧立面空间、公共休闲交流空间、夜景照明等综合整治。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 220 万元，财政资金安排 200 万元。

建设进度及资金拨付情况:项目已开工，财政资金已下拨 50 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

新览村数字乡村平台建设项目实施情况公开

一、项目名称:新览村数字乡村平台建设项目

二、建设地点:长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建省数村科技发展有限公司

五、建设内容:项目包含基础信息上图、云游新览 VR 点位、全景卡通地图、景点的语音制作、党建综合馆大屏、视频处理器、控制软件等。具体实施内容涵盖整合人口、房屋、网格等基础数据,部署 LED 大屏显示系统,实现数据可视化与智能管理。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 33 万元,财政资金安排 30 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 7.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

园区室内配套设施提升工程实施情况公开

一、项目名称:园区室内配套设施提升工程

二、建设地点:长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建鑫融菁发展有限公司

五、建设内容:针对生态农业特色产业园 3 幢(产权为村集体所有)建筑面积约为 1630 平方米房屋进行内部改造提升。包含内部两层地面饰面砖粘贴约 1600 平方米,天棚吊顶约 1600 平方米,水电安装,内部砌体隔断,内墙面粉刷油漆约 2000 平方米及周边沿线综合整治等。通过内部改造提升,便于后续对外招租,提升村财收入,预计增加村财收入 10 万左右。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 216 万元,财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 50 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

步云溪“水畔人家”项目实施情况公开

一、项目名称:步云溪“水畔人家”项目

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿村村民委员会

四、施工单位:福建大业建设集团有限公司

五、建设内容:通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。主要包括：1、改造河岸两侧滨水驳岸空间，营造出灯火阑珊的夜生活景象。2、河两岸设置可移动桌椅等休息区，设置统一的文创产品摊位，并提升沿岸建筑立面。3、河道清淤。4、步云溪引水管下地。5、增设两座便民的“曲径通幽”特色人行桥。6、增设两处下河阶梯用于河道清洁，采购河道清洁船只。通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 230 万元，财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:施工中，财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

文昌阁服务中心提升实施情况公开

一、项目名称:文昌阁服务中心提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿张村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿张村村民委员会

四、施工单位:福建省全鑫建设工程有限公司

五、建设内容:猴屿乡猴屿张村 1、更换老旧门窗,对外墙进行修缮改造; 2、对内部进行基础功能的改造提升。可对外出租,提升村财收入,预计增加村财收入 5 万元。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 55 万元,财政资金安排 50 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:施工中,财政资金已下拨 47.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

康桥文化街区提升实施情况公开

一、项目名称:康桥文化街区提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿张村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿张村村民委员会

四、施工单位:福建东曦建设有限公司

五、建设内容:猴屿乡猴屿张村对康桥文旅酒店、侨家大院附近的康桥文化街区进行提升,改善街区基础设施及人居环境,促进猴屿乡银发经济进一步发展,主要包括:1、康桥文化街区二期立面改造,修缮老旧及破损红砖墙面,然后进行整体的墙缝进行勾缝美化提升。2、道路改造,主干道路面采用混凝土道路,次干道结合康桥文化街区一期风格,选用彩色沥青路面或透水砖进行铺设。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 270 万元,财政资金安排 245 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:施工中,财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

象屿 1978 安全改造工程与无人机技术培训 场地工程实施情况公开

一、项目名称:象屿 1978 安全改造工程与无人机技术培训场地工程

二、建设地点:长乐区猴屿乡象屿村

三、建设单位:长乐区猴屿乡象屿村民委员会

四、施工单位:福建省翎忻发展有限公司

五、建设内容:1. 建筑主体靠山面护坡改造(坡长约 52 米,高约 3.6 米); 2. 公共卫生间修缮; 3. 国旗台修缮; 4. 文化墙完善(护栏增加文化墙,长度 50 米左右); 5. 增设安全活动岗; 6. 篮球场提升; 7. 增设无人机技术培训展示区(约 200 平方室内空间); 8. 宿舍及周边安全设施修缮提升

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 410 万元,财政资金安排 380 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:施工中,财政资金已下拨 190 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

鹏谢村雨污分流管道建设项目实施情况公开

一、项目名称:鹏谢村雨污分流管道建设项目

二、建设地点:福州市长乐区湖南镇鹏谢村

三、建设单位:福州市长乐区湖南镇鹏谢村村民委员会

四、施工单位:福建京工建筑有限公司

五、建设内容:鹏谢村长期以来存在雨污合流、管道老化、污水处理能力不足等问题,导致雨季内涝频发、水体污染严重。村内地势情况为东北高西南低,污水管网分为两区排水,东侧排入现状 DN300 市政污水管网,西侧排入现状 DN1200 市政污水管网;本项目拟对鹏谢村地下雨污水管网进行提升改造,共涉及新建污水主管及支管总长约 6223m,配套污水检查井约 118 座,雨水管总长约 1197m,配套雨水检查井约 23 座,单算雨水口约 107 座。本项目通过新建雨污分流管网系统,实现雨水、污水分流处理,改善人居环境,助力生态振兴。项目建成后,预期污水处理率提升至 95%以上,直接受益村民 938 余户。

六、投资概算及资金来源:项目总投资概算为 620 万元,财政资金安排 380 万元。其中工程费 526.5 万元,工程建设其他费 75.44 万元,基本预备费 18.06 万元。资金来源:根据福州市长乐区财政局出具的出资证明函,所需资金由区财政及鹏谢村委会统筹安排。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已完成施工挂网、

招标，下一步计划待公示期结束，合同签订后施工进场。资金暂未拨付。

八、建设时限:2026年5月前

2025 年前林村乡村振兴示范创建项目 实施情况公开

一、项目名称:2025 年前林村乡村振兴示范创建项目

二、建设地点:福州市长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:福州市长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建佳承伟业建设工程有限公司

五、建设内容:1. 前林村村庄综合整治项目: (1) 前林村区域内统一增设太阳能路灯约 100 盏。(2) 赠成公古民居周边环境整治提升; 村庄内废弃缆线整治约 2000 米。(3) 对村庄内村容村貌进行统一整治提升。2. 前林村数智平台提升项目: 新增 30 个高清监控探头接入前林村数智平台, 升级村内安防系统。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 270 万元, 财政资金安排 250 万元, 其他投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3 个项目总共收到财政资金下拨 137.5 万, 未支付, 已进场施工, 进度 2%。

八、建设时限:2026 年 5 月前

前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充 提升、两侧路面整体提升项目 实施情况公开

一、项目名称:前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充提升、两侧路面整体提升项目

二、建设地点:长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建鑫昌恒建设工程有限公司

五、建设内容:前林礼堂至前林南路两侧沿线约 800 米,补充 40 个太阳能路灯,提升村民夜间出行的质量及安全感。南路沿路约 400 米两侧铺设路沿石、透水砖及下水道管网建设,美化乡村道路面貌的同时有效解决道路积水问题,提高南路整体防洪排涝能力,方便村民出行;提升村民生活品质,打造宜居美丽乡村。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 224 万元,财政资金安排 200 万元,其他投入 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3 个项目总共收到财政资金下拨 137.5 万,未支付,已进场施工,进度 5%。

八、建设时限:2026 年 5 月前

前林村卫生所提升改造项目实施情况公开

一、项目名称:前林村卫生所提升改造项目

二、建设地点:长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建荣筑建设工程有限公司

五、建设内容:随着人民群众对医疗服务需求的日益提高,现有的前林村卫生所场所已经无法满足村民当前的医疗需求,因此,对前林村卫生所进行整体修缮提升改造,并对卫生所内部功能区进行科学合理的布局规划,提高乡村医疗服务水平,优化群众就医环境,增强群众对医疗服务的满意度,将改造好的卫生所出租,预计增加村财收入2万元。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资108万元,财政资金安排100万元,其他投入8万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3个项目总共收到财政资金下拨137.5万,未支付,已进场施工,进度2%。

八、建设时限:2026年5月前

原塘下小学改造及周边环境提升建设 实施情况公开

一、项目名称:原塘下小学改造及周边环境提升建设

二、建设地点:长乐区金峰镇塘下村

三、建设单位:长乐区金峰镇塘下村村民委员会

四、施工单位:未招标

五、建设内容:一是房屋外墙裸房整治（粉刷防水条砖贴面）。

二是房屋功能室内墙砌砖、粉刷、油漆。

三是水电配套工程（包含卫生间、电线灯饰、水管及配件、化粪池及污水管网）。

四是周边环境提升（包括石板路铺设、路灯等）

五是房屋地板铺设。

项目竣工后可全面提升党员村民休闲娱乐空间，同时也将场地租赁给企业使用，每年可增加3到5万元村财收入。

六、投资概算及资金来源:财政资金与村委自筹。

该项目预计总投资125万元，财政资金安排115万元，村自筹10万。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目在设计中，财政资金未到位。

八、建设时限:2026年5月前

马台村红色驻地改造提升工程 实施情况公开

一、项目名称:马台村红色驻地改造提升工程

二、建设地点:长乐区罗联乡马台村

三、建设单位:长乐区罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

五、建设内容:对游击队旧址外立面(表面积约 200 平方米)进行改造,对内部二层(面积约 360 平方米)6 间房间进行升级,将其中一间打造为红色文化展览馆,增加红色老物件等设施。完善周边设施,增加灯光、探头、水、电等基础设施。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。该项目预计总投资 260 万元,财政资金安排 240 万元,村级自筹资金投资 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 61 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

马台村周边环境提升改造工程 实施情况公开

一、项目名称:马台村周边环境提升改造工程

二、建设地点:长乐区罗联乡马台村

三、建设单位:长乐区罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建嘉凯建设有限公司

五、建设内容:对村内排水沟渠(约2000米)清淤疏通修复,对现有基础设施环村道路两旁环境提升,同时对知青楼前面公园(约300平方米)在现有基础上进行修缮改造。增加灯光、探头、水、电等基础设施,亮化提升,方便村民夜间出行。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。

该项目预计总投资178万元,财政资金安排165万元,村级自筹资金投资13万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨40.25万元。

八、建设时限:2026年5月前

吴村村人居环境提升实施情况公开

一、项目名称:吴村村人居环境提升

二、建设地点:长乐区罗联乡吴村村

三、建设单位:长乐区罗联乡吴村村村民委员会

四、施工单位:福建省天优吉玛建筑有限公司

五、建设内容:持续对村容村貌进行提升,村居村道街巷进行五美建设,村内杆线进行全面规整,全村路灯改造,房前屋后进一步整治提升,增加村标指示牌各5个,全面提升村庄的环境卫生,打造一个干净、和美、有特色的乡村。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。该项目预计总投资148万元,财政资金安排137万元,村级自筹资金投资11万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨45万元。

八、建设时限:2026年5月前

梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧及周边人居环境改造提升工程实施情况公开

一、项目名称:梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧及周边人居环境改造提升工程

二、建设地点:长乐区梅花镇梅新村

三、建设单位:长乐区梅花镇梅新村村民委员会

四、施工单位:福建荣筑建设工程有限公司

五、建设内容:梅新村八一八西路、山边里一带改造提升民宿、休闲吧等5间(产权为村集体所有)及周边挡墙、道路、照明、移动售卖亭、台阶、栏杆等配套设施。

六、投资概算及资金来源:324万,专项资金及其他资金
该项目预计总投资324万元,专项资金安排300万元,其他资金投资24万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工建设,已下拨财政资金75万元。

八、建设时限:2026年5月前

二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程实施情况公开

一、项目名称:二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村村民委员会

四、施工单位:福建结远建筑工程有限公司

五、建设内容:拟对原晦翁岩旁村集体房屋进行全面修缮,建筑面积 260 平方米,停车场改造、路灯安装等项目,为晦翁岩景区提供配套服务,吸引周边游客,带动旅游业发展,提高村财收入,预计每年租金 5 万元。

六、投资概算及资金来源:

该项该项目预计总投资 135 万元,财政资金安排 125 万元,其他资金投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:

八、建设时限:2026 年 5 月前

岭南村特色古街提升改造实施情况公开

一、项目名称:岭南村特色古街提升改造

二、建设地点:长乐区潭头镇岭南村

三、建设单位:长乐区潭头镇岭南村村民委员会

四、施工单位:福建久润电力科技有限公司

五、建设内容:以现有村内主干道两侧的古民居(约 11 栋)等建筑,打造升级为展示古文化观光的特色岭南古街(约 800 米),增设 15 个移动摊位点。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 162 万元,财政资金安排 150 万元,其他资金投资 12 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金暂未拨付。

八、建设时限:2026 年 5 月前

长安一日游配套设施功能提升项目 实施情况公开

一、项目名称:长安一日游配套设施功能提升项目

二、建设地点:长乐区营前街道长安村

三、建设单位:长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建江庆建设有限公司

五、建设内容:一日游亮化设施改造提升、修建游船码头 1 个,白石桥公园内路标识 15 个,空中木栈道加固修复约 300 米,一日游接待场所游客咨询服务台 1 处。收银台及展示柜 1 处 100 平方、美丽休闲庭院 300 平方、游客观光游船一艘、观光车一部、游客接待楼立面粉刷 1200 平方、铺设地砖 100 平方、路面白改黑 100 平方、树葡萄鲜果及冻果分拣房 80 平方、该项目建设内容作为配套我村发展乡村旅游长安一日游的项目,能有效提升游客体验感,加强宣传推广效力

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 33 万元,财政资金安排 30 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已中标,在中标公示期,后续准备施工合同签约等工作以及施工进场,未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 5 月前

数字乡村项目实施情况公开

一、项目名称:数字乡村项目

二、建设地点:长乐区营前街道长安村

三、建设单位:长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建省数村科技发展有限公司

五、建设内容:项目包括基础数据收集与 CIM 图层录入、文旅预约管理、乡村语音群呼系统、村事码上报系统、云游长安 VR 景点制作以及古厝智慧防火监控等。具体实施内容涵盖人口、户籍、房屋、网格及事件等方面的基础数据,并将这些数据录入到对应的图层上,依托“云游长乐”项目进行文旅预约管理及便捷的在线服务。实施乡村数字小喇叭系统,建设村事码系统并制作 VR 导览铭牌和村事码铭牌 100 个,制作长安村全景卡通地图及制安村全景的 720VR,并在公共场所安装 3 个热成像摄像头以实现智慧防火监控等。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 22 万元,财政资金安排 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已中标,在中标公示期,后续准备施工合同签约等工作以及施工进场,未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 5 月前

湖里村新型农业产业二期实施情况公开

一、项目名称:湖里村新型农业产业二期

二、建设地点:长乐区营前街道湖里村

三、建设单位:长乐区营前街道湖里村村民委员会

四、施工单位:福建省恩禹建设工程有限公司

五、建设内容:流转 5 亩土地,建设集农业生产、休闲采摘、亲子研学为一体的农业观光采摘园,引入适合长乐当地生长种植的优良果树品种,配备多功能水肥一体机、环境数据采集系统等,以现代农业技术为支撑生产优质农产品,探索无土基质栽培技术,打造共享菜园、种植调蓄水区、可食地景等休闲采摘娱乐综合体。预计带动 150 余人增收就业,预计村财收入增加 7 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 150 万元,财政资金安排 16 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已中标,正在施工合同签订等工作,后期将施工进场,收到财政资金的启动资金 37.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

龙舟房改造提升为龙湖共享农庄实施情况 公开

一、项目名称:龙舟房改造提升为龙湖共享农庄

二、建设地点:长乐区营前街道湖里村

三、建设单位:长乐区营前街道湖里村村民委员会

四、施工单位:福建雄驰建设工程有限公司

五、建设内容:1.改造龙舟房龙湖共享农庄外立面石头漆面积约 2000 平方米; 2.农庄餐厅内部装修,合计面积约 3000 平方米,包间 10 间; 3.农庄内部水电改造,涉及灯光亮化 60 套; 4.地面防滑瓷砖 700 平方米; 5.龙舟外部周边环境改造提升 500 平方米; 6.打造特色农产品大头菜展示厅 200 平方米。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 280 万元,财政资金安排 23 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已中标,正在施工合同签订等工作,后期将施工进场,收到财政资金的启动资金 70 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

五星龙峰综合修缮改造项目实施情况公开

一、项目名称:五星龙峰综合修缮改造项目

二、建设地点:长乐区漳港街道龙峰村

三、建设单位:长乐区漳港街道龙峰村村民委员会

四、施工单位:福建润创建设工程有限公司

五、建设内容:1. 家风文化馆二期:三层共计 620 平方米;改造为办公室、住宿、厨房餐厅、卫生间等功能,附属的水电工程与配套设施等;馆外增加休闲活动空间约 100 平方米,修缮改造后可租赁给文化传播企业驻地,成为文化交流空间;

2. 研学堂二期建设,继续研学堂的第三层建设,第三层共计 400 平,增加第二层的门和窗户,建设后可作为村财进行办公租赁。为完善基础建设,便于村民出行,修缮研学堂建筑周边破损人行道约 80 平方米。

六、投资概算及资金来源

该项目预计总投资 608 万元,财政资金安排 520 万元,自筹资金 88 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前已动工,启动资金已拨 50 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

附件 2: 市级乡村振兴星级村项目实施情况公开

学霸街文旅提升实施情况公开

一、项目名称: 学霸街文旅提升

二、建设地点: 长乐区猴屿乡张村村

三、建设单位: 长乐区猴屿乡张村村

四、施工单位: 福建鼎志鸿建设有限公司

五、建设内容: 对学霸街道路及周边环境进行提升, 内容包括道路美化、建筑立面粉刷、增加休息座椅, 增设学子打卡点, 提升学霸文化氛围。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 220 万元, 财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况: 施工中, 财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限: 2025 年

长乐区梅花镇梅新村五角大楼修缮及周边 人居环境改造提升工程 实施情况公开

一、项目名称:长乐区梅花镇梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升工程

二、建设地点:长乐区梅花镇梅新村

三、建设单位:长乐区梅花镇梅新村

四、施工单位:尚未招标产生

五、建设内容:梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升等。

六、投资概算及资金来源:210 万元,专项资金及其他资金

该项目预计总投资 210 万元,财政资金安排 200 万元,其他资金 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目处于前期阶段,已下拨财政资金 100 万元。

八、建设时限:2025 年

全村综合基础设施提升实施情况公开

一、项目名称:全村综合基础设施提升

二、建设地点:长乐区金峰镇首台村

三、建设单位:长乐区金峰镇首台村

四、施工单位:福建闽榕建设有限公司

五、建设内容:1、实施进村主干道横岭段小型停车场建设; 2、对台瑶至宏源 1200 米村道两侧进行整治提升, 其中 600 米安装路灯 21 盏, 同步开展沿线缆线规整及立面粉刷等提升工程; 3、推进台瑶公厕旧改重建, 实施多处路面损坏水泥硬化及路基修复; 4、对使用年限到期的台瑶篮球场 (2022 年到期) 进行安全整修; 5、在进村主干道 1050 米路段安装路灯; 6、在村部增设约 50 平方米便民停车玻璃雨棚; 7、实施村部周边及联开外立面真石漆和涂料工程。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 200 万元, 财政资金安排 200 万元(上级财政部门)。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成招投标并进场施工, 收到上级拨付启动资金 100 万, 暂未支出。

八、建设时限:开工日期为 2025 年 10 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日 (120 天)。