

附件:省级乡村振兴示范创建项目实施情况公开

前董村基础设施建设与环境整治项目 实施情况公开

一、项目名称:前董村基础设施建设与环境整治项目

二、建设地点:长乐区文岭镇前董村

三、建设单位:长乐区文岭镇前董村村民委员会

四、施工单位:福建省沁柏建设工程有限公司

五、建设内容:修缮改造公厕 30 平方米、增设导识牌 30 个、百薯园农田灌溉设施、内沟整治 300 米、全村主干道路灯改造提升、全村安防监控系统及设备线路升级改造。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 220 万元,财政资金安排 200 万元,村集体投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完成公开招投标,资金未拨付。

八、建设时限:2026 年 12 月底

郑朱村东湖田园综合体项目实施情况公开

一、项目名称:郑朱村东湖田园综合体项目

二、建设地点:长乐区文岭镇郑朱村

三、建设单位:长乐区文岭镇郑朱村村民委员会

四、施工单位:龙姿建设发展有限公司

五、建设内容:1. 东湖公园提升完善, 包括夜景灯光布置、垂钓台修缮、环湖步道修复改造、安全防护措施等。2. 在东湖公园旁安放 5 个太空舱移动房, 包括东湖建设游客服务中心、移动便利店、小吃店、共享茶室等。设置路线指引图、指示牌, 配备配套服务, 预计增加村财收入 5 万元, 带领村民就业增收 10 万元。3. 改造修缮棋山花园一楼闲置房屋 5 间约 510 平方米(属村集体资产), 可用于经营共享茶室休闲场所等, 预计增加村财收入 3.5 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 376 万元, 财政资金安排 345 万元, 村集体投入 28 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完成公开招投标, 资金未拨付。

八、建设时限:2026 年 12 月底

东吴村佛塔洋八间排沿街商铺修缮 实施情况公开

一、项目名称:屿南村游客便民通道修复项目

二、建设地点:长乐区文岭镇东吴村

三、建设单位:长乐区文岭镇东吴村村民委员会

四、施工单位:福建振建建设工程有限公司

五、建设内容:将位于胪峰大道，产权属于村集体的沿街八间排店铺，从原有的旧式砖瓦房进行修缮提升，共 3 层，占地约 300 平方米，建筑面积约 600 平方米，并进行装修完善服务配套后用于出租，预计每年可增加村财收入 12 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 220 万元，财政资金安排 200 万元，村集体投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完成公开招投标，资金未拨付。

八、建设时限:2026 年 12 月底

屿南村党建活动室及多功能室改造提升建设 实施情况公开

一、项目名称:屿南村党建活动室及多功能室改造提升建设

二、建设地点:长安区古槐镇屿南村

三、建设单位:长安区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:福建荣筑建设工程有限公司

五、建设内容:利用权属村集体资产的屿南礼堂第四层约 200 平方米空间及二楼大厅，打造现代化、适老化党建阵地。设党建活动室、四大功能室及文化宣传墙。配备移动桌椅、高清触摸一体机、多媒体音响及全屋 WiFi，大型活动室增设远程会议设备。厕所进行适老化装修，提升空间灵活性与服务功能。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 70 万元，财政资金安排 64 万元，村集体投入 6 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开标，已发送中标通知书。资金到账 0 万元，已支付 0.3664 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

屿南村青年创业（孵化）基地建设 实施情况公开

一、项目名称:屿南村青年创业（孵化）基地建设

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:福建亿申工程建设有限公司

五、建设内容:依托滨海片区高校集群资源（包括外语外贸学院、阳光学院、天津大学福州联合学院等），通过盘活村内闲置房屋资源（经村民代表会议研究同意，由村民无偿交由村集体使用，流转期限为 10 至 12 年），对房屋实施内外装修装饰及房前屋后环境整治，打造适宜青年创业的办公空间及沙龙活动场所。该项目预计每年可为村集体经济增加收入约 10 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 140 万元，财政资金安排 70 万元，村集体投入 70 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:原中标单位弃标，已二次招标，中标公示中，资金到账 0 万元，已支付 0 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

五竹村芦际潭景区文旅产业配套项目 实施情况公开

一、项目名称:五竹村芦际潭景区文旅产业配套项目

二、建设地点:长乐区航城街道五竹村

三、建设单位:长乐区航城街道五竹村村民委员会

四、施工单位:福建新华泰建筑工程有限公司

五、建设内容:1. 标识系统优化: 优化更新景区入口标识及各类导览标牌, 强化辨识度与游览指引。2. 安全设施建设: 在山体坍塌区域新建 15 米长挡墙防护工程, 全面修缮登山步道防护设施, 同步修复景区水毁破坏区域, 筑牢安全防线、恢复景观风貌。3. 景点品质提升: 重点打造及升级 8 处经典景点, 挖掘芦际潭自然人文故事, 对 3 处经典摩崖石刻开展描红修复, 实现景观资源与文化遗产的有机呼应。4. 配套服务升级: 新增设座椅、休息区等便民配套, 修缮旧游客中心并打造集警务室、客服中心于一体的综合服务枢纽, 增设本土农产品及手工艺品展销区, 提升游客休憩与消费体验。项目建成后, 预计能带动周边餐饮、住宿、农产品销售等关联业态实现增收 10 万元左右。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 270 万元, 财政资金安排 250 万元, 村集体投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已签订施工合同, 计划 8 月 1 日开工。财政资金未拨付到村。

八、建设时限:2026 年 12 月底

五竹村综合楼修缮项目实施情况公开

一、项目名称:五竹村综合楼修缮项目

二、建设地点:长乐区航城街道五竹村

三、建设单位:长乐区航城街道五竹村村民委员会

四、施工单位:福建省粤工建设工程有限公司

五、建设内容:对五竹村综合楼 1-3 层建筑修缮提升, 外墙重做饰面, 屋面增设防水措施, 合计面积约 1000 平方米, 后期用于租赁, 增加村财收入 20 万左右。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 162 万元, 财政资金安排 150 万元, 村集体投入 12 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已签订施工合同, 计划 8 月 5 日开工。财政资金未拨付到村。

八、建设时限:2026 年 12 月底

首台村文化产业建设项目实施情况公开

一、项目名称:首台村文化产业建设项目

二、建设地点:长乐区金峰镇首台村

三、建设单位:长乐区金峰镇首台村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:场所内部进行装修提升、布展、配套设施完善等 300 平方米。既能搭建具象化载体弘扬冰心文化，擦亮地方文化名片，又能以研学基地形式出租实现年租金 3 万元村财收入，实现文化价值与经济价值双向赋能，为乡村文化振兴注入动力。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 221.4 万元，财政资金安排 205 万元，村集体投入 16.4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已完成预算审核，预计 8 月 4 日开标，未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 12 月底

文石村数字乡村提升项目实施情况公开

一、项目名称:文石村数字乡村提升项目

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村村民委员会

四、施工单位:福建西海岸信息科技有限公司

五、建设内容:拟建设数字乡村导览显示屏用于展示文石相关旅游资源、景点概况、建设成果、产业分布等。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 16.2 万元,财政资金安排 15 万元,村集体投入 1.2 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,已下拨财政资金 1.5 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

文石村登文道状元文化情景打造实施情况公开

一、项目名称:文石村登文道状元文化情景打造

二、建设地点:长乐区潭头镇文石村

三、建设单位:长乐区潭头镇文石村村民委员会

四、施工单位:福建省华恒建设发展有限公司

五、建设内容:1. 拟以潭头镇文脉为主题在登文道周边约 900 平方米的区域以及村内可利用的休闲空间打造作为团建研学、书画宣传等场所，以状元衣锦还乡为主题打造“登科后”沉浸式体验场景。预计增加村财收入 5 万元。2. 拟对登文道周边电缆进行统一架设约 800 米的线程，作为周边产业的供电配套设施，以便后续开展相关产业活动。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 59.4 万元，财政资金安排 55 万元，村集体投入 4.4 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，已下拨财政资金 5.5 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

岭南村环湖共享茶室及配套设施建设 实施情况公开

一、项目名称:岭南村环湖共享茶室及配套设施建设

二、建设地点:长安区潭头镇岭南村

三、建设单位:长安区潭头镇岭南村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:1. 拟对岭南环湖路建设可移动式共享茶室约 6 个,为村民提供休闲娱乐场所,预计增加村财收入每年 5 万元。
2. 拟对岭南西湖环湖路原有路灯(约 60 个)进行维修,确保村民出行安全,并对周边环境进行整治提升。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 162 万元,财政资金安排 150 万元,村集体投入 12 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目预算审核已结束,已下拨财政资金 15 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

二刘村刘彝、刘六符事迹展示馆修缮布展工程 实施情况公开

一、项目名称:二刘村刘彝、刘六符事迹展示馆修缮布展工程

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村村民委员会

四、施工单位:湖北汉冶文物工程有限公司

五、建设内容:1. 宋代进士、赣州知府刘彝，修建“福寿沟”水利工程被誉为宋代李冰，拟对刘彝故居建筑面积 120 平方米进行全面修缮，并进行布展。2. 刘六符，黄花岗七十二烈士”之一，辛亥革命、参加广州起义中英勇就义，拟对现有房屋建筑面积 60 平方米房屋进行修缮，并进行布展。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 185 万元，财政资金安排 160 万元，村集体投入 25 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开标，已下拨财政资金 16 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

汶上村文化中心整治实施情况公开

一、项目名称:汶上村文化中心整治

二、建设地点:长乐区潭头镇汶上村

三、建设单位:长乐区潭头镇汶上村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:为盘活村集体资产，拟对礼堂内文化中心进行改造，文化中心占地面积约 1200 平方米。建设内容包含建筑立面整治、管线综合改造、厕所改造、改建一楼室内公共活动场地，添置设备席面对外出租。整治提升后预估增加村财收入每年约 10 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 260 万元，财政资金安排 190 万元，村集体投入 70 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在挂网招标前期工作中，已下拨财政资金 19 万元。

八、建设时限:2026 年 12 月底

村主干道整治实施情况公开

一、项目名称:村主干道整治

二、建设地点:长乐区潭头镇汶上村

三、建设单位:长乐区潭头镇汶上村村民委员会

四、施工单位:福建诚宇工程咨询有限公司

五、建设内容:入村由金潭路口至旧村部道路，现路口宽约3.5米，属于霞江村地界，是汶上、霞江、克凤3村村民前往潭头镇镇区的主要路口，拟拆除霞江村民2间房屋扩大出入村路口，建立汶上村村庄铭牌标识，交汇路口设置交通辅助标志及减速带，消除交通事故多发隐患。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资55万元，财政资金安排45万元，村集体投入10万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，已下拨财政资金4.5万元。

八、建设时限:2026年12月底

三溪村基础设施提升改造工程实施情况公开

一、项目名称:三溪村基础设施提升改造工程

二、建设地点:长乐区江田镇三溪村

三、建设单位:长乐区江田镇三溪村村民委员会

四、施工单位:福建万豪骏汇建设工程有限公司

五、建设内容:为改善村居基础设施和人居环境,对祠堂边公厕(30平方米)和塔下公厕(25平方米)改造,提升村民生活品质,打造宜居美丽乡村。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资75.6万元,财政资金安排70万元,村集体投入5.6万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完成招投标,施工单位已确定,下一步安排施工单位进场开工。

八、建设时限:2026年12月底

溪湄村文化振兴及人居环境提升项目 实施情况公开

一、项目名称:溪湄村文化振兴及人居环境提升项目

二、建设地点:长乐区江田镇溪湄村

三、建设单位:长乐区江田镇溪湄村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:1. 文化振兴:设计制作溪湄标识 led 展示系统(宣传播放陈修园中医文化),展示溪湄村历史文化;将旧村部修缮为陈修园中医文化展厅(为村集体所有资产,登记在村三资平台);相关配套设施,包括导览图,宣传栏,指示牌,宣传屏,公交站点改造,景点介绍等。2. 提升人居环境:村古街道提升改造;便民服务中心提升;河道护岸整治提升。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 300 万元,财政资金安排 280 万元,村集体投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目目前已挂网,预计 2026 年 8 月 7 日开标。

八、建设时限:2026 年 12 月底

吴村村农贸市场改造提升和榕树屋项目 实施情况公开

一、项目名称:吴村村农贸市场改造提升和榕树屋项目

二、建设地点:长乐区罗联乡吴村村

三、建设单位:长乐区罗联乡吴村村村民委员会

四、施工单位:福州从喜建筑工程有限公司

五、建设内容:1. 吴村榕树屋项目: 在通埕水库旁榕树下设置榕树屋, 面积约 35 平方米, 增加基础设施设备用于经营配套, 后期用于出租, 预计每年增加村财收入 5 万元。
2. 农贸市场及周边附属提升改造工程: 对现状市场房屋(面积约 700 平方米)进行修缮并完善周边基础水电等设施, 增加文化元素, 在市场旁新建约 200 平方米停车场, 优化经营与交通环境, 提升群众获得感。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 188 万元, 财政资金安排 174 万元, 村集体投入 14 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工, 财政资金未下拨。

八、建设时限:2026 年 12 月底

通埕水库周边环境提升改造工程 实施情况公开

一、项目名称:通埕水库周边环境提升改造工程

二、建设地点:长乐区罗联乡吴村村

三、建设单位:长乐区罗联乡吴村村村民委员会

四、施工单位:福建雄鑫建筑工程有限公司

五、建设内容:对村内破损的主干道(长度约 150 米)进行修缮,增加儿童活动设备设施,对原有破损且存在安全隐患的栈道及护栏杆进行升级(约 130 平方米),改善人居与通行环境,提高群众幸福感。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 86 万元,财政资金安排 80 万元,村集体投入 6 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金未下拨。

八、建设时限:2026 年 12 月底

马铎、马思理双贤文化综合体验项目 实施情况公开

一、项目名称:马铎、马思理双贤文化综合体验项目

二、建设地点:长乐区罗联乡马厝村

三、建设单位:长乐区罗联乡马厝村村民委员会

四、施工单位:北京市园林设计工程有限公司

五、建设内容:计划建设“马铎状元文化体验线路”，线路全长约 900 米，同步配套完善文化特色标识标牌设置及夜间灯光照明修缮工作；完善周边“明代科举”、马铎、马思理文化元素，工程涉及面积约 1500 平方，通过系列文化设施建设，传承弘扬地方先贤文化，提升文旅融合发展水平。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 223 万元，财政资金安排 200 万元，村集体投入 23 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工，财政资金未下拨。

八、建设时限:2026 年 12 月底

垵下村沿街店面及新旧街农贸市场修葺 实施情况公开

一、项目名称:垵下村沿街店面及新旧街农贸市场修葺

二、建设地点:长乐区松下镇垵下村

三、建设单位:长乐区松下镇垵下村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:垵下村沿街店面及新旧街农贸市场面积约 1500 平方米，按照规划修葺，进行分片划区，优化空间布局，改善卫生条件，配备必要的消防和环保设施；推动智慧市场改造，逐步完善网络设施和支付环境。改善村庄环境面貌，并预计增加村财年收入约 15 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 386 万元，财政资金安排 360 万元，村集体投入 26 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:本项目于 7 月 28 日进入挂网阶段，计划 8 月 12 日开展开标工作，当前招标工作有序推进，尚未启动实体建设；相关发票已报送区乡村振兴办，资金暂未拨付。

八、建设时限:2026 年 12 月底

村道提升实施情况公开

一、项目名称:村道提升

二、建设地点:长乐区松下镇垵下村

三、建设单位:长乐区松下镇垵下村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:硬化路面(龙纺路至新东龙染厂1000米,228国道至东珠南路约700米)、加固路基、完善排水系统,同步优化道路标识、安防设施与通行舒适度,改善路况、提升承载能力,夯实乡村交通基础,助力乡村振兴与群众出行便利。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资263万元,财政资金安排237万元,村集体投入26万元。

七、建设进度及资金拨付情况:本项目于7月24日进入挂网阶段,计划8月10日开展开标工作,当前招标工作有序推进,尚未启动实体建设;相关发票已报送区乡村振兴办,资金暂未拨付。

八、建设时限:2026年12月底

琅峰文化中心改造提升实施情况公开

一、项目名称:琅峰文化中心改造提升

二、建设地点:长乐区玉田镇琅峰村

三、建设单位:长乐区玉田镇琅峰村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:修缮东侧原停车场，大门安装扫码抬杆、停车场内部规划 40 个停车位，地面铺设透水砖约 1200 平方；西侧修缮约 400 平方米物资仓库；修缮办酒席厨房 100 平方米，修复室内地面约 1000 平方米；礼堂更新新屋面，对内部进行改造提升，平整铺设大理石约 600 平方米，安装铝合金门窗约 1200 平方米，门 6 扇，吊顶 600 平方，水电改造，预计能增加村财收入 5 万元。（产业振兴投入资金 80 万元）

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 374 万元，财政资金安排 150 万元，村集体投入 224 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已中标，正处于中标结果公示期；财政资金未下拨，尚未有支出。

八、建设时限:2026 年 12 月底

琅峰村道路提升工程实施情况公开

一、项目名称:琅峰村道路提升工程

二、建设地点:长乐区玉田镇琅峰村

三、建设单位:长乐区玉田镇琅峰村村民委员会

四、施工单位:福建丰本建设工程有限公司

五、建设内容:海源厂至环岛路道路提升硬化长约 2000 米其中宽度 7 米的道路 720 米，炳英公园至环塘路至光荣厝瑞华厝摩托车站道路提升硬化宽度 3 米的道路 1280 米路面硬化面积 8820 平方，道路排水系统建设及污水管网入户接驳直径 500mm 管道 720 米，直径 300mm 管道 997 米；三埕、洋利浦、圣王前居民区道路排水系统建设及污水管网入户接驳 1140 米，路面硬化合计 3600 米共 10800 平方米，项目实施后将提高该片区的宜居环境和村民的幸福指数；宅园新村道路宽 3 米长 110 米道路提升硬化。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 390 万元，财政资金安排 350 万元，村集体投入 40 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目施工中，财政资金未下拨，尚未有支出。

八、建设时限:2026 年 12 月底

黄石村古龙窑遗址改造提升研学基地项目 实施情况公开

一、项目名称:黄石村古龙窑遗址改造提升研学基地项目

二、建设地点:长乐区营前街道黄石村

三、建设单位:长乐区营前街道黄石村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:将对约 4 间旧屋进行整体改造,规划改造为游客中心、陶艺体验馆及工作室、陶艺文化馆、陶艺传习工坊等多种用途,同时配套基础设施建设,改造后整合为多功能复合空间用于对外出租运营,每年预计将增加村财收入约 10 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 293 万元,财政资金安排 270 万元,村集体投入 23 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前完成设计,正在预算中,未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 12 月底

黄石村凤翔公园周边人居环境提升项目 实施情况公开

一、项目名称:黄石村凤翔公园周边人居环境提升项目

二、建设地点:长乐区营前街道黄石村

三、建设单位:长乐区营前街道黄石村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:1. 入口及周边改造面积约 58 平方米; 2. 古龙窑村口导引牌两处; 3. 休闲茶摊两座面积约 30 平方米; 4. 露营地建设约 3 处, 每处约 6 平方米; 5. 古龙窑主路面改造 70 米; 6. 卫生间改造一座面积约 12 平方米; 7. 榕树下环境整治面积约 500 平方米; 8. 对周边夜景灯光景观亮化提升约 3300 平方米。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 87 万元, 财政资金安排 80 万元, 村集体投入 7 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前完成设计, 正在预算中, 未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 12 月底

湖南鹏谢村长者食堂学堂修缮项目 实施情况公开

一、项目名称:湖南鹏谢村长者食堂学堂修缮项目

二、建设地点:长乐区湖南镇鹏谢村

三、建设单位:长乐区湖南镇鹏谢村村民委员会

四、施工单位:XX

五、建设内容:1. 建筑外立面改造:增设马头墙造型,贴合乡村风貌与传统民居格调,采用环保仿古建筑材料施工,兼顾美观性与耐久性,同步修补外立面破损处、统一墙面色调。2. 对建筑主体做安全鉴定加固,屋顶翻新修补,地面铺设防滑材料。设置无障碍通道与缓坡,公共区域安装安全扶手等适老改造。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 37.59 万元,财政资金安排 20 万元,村集体投入 17.59 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前完成设计、预算,正在邀标中,未收到启动资金。

八、建设时限:2026 年 12 月底

鹤上镇文旅改造提升项目实施情况公开

一、项目名称:鹤上镇文旅改造提升项目

二、建设地点:长乐区鹤上镇

三、建设单位:长乐区鹤上镇人民政府

四、施工单位:XX

五、建设内容:1. 东平村产业配套设施完善: 对现有展馆进行提升, 配备音响等设施, 打造集农产品展销互动于一体的多功能馆; 购置 2 套集装箱太空舱及音响设备等配套; 打造 1 处集种植、体验于一体的共享农场空间; 改造现有船舶停靠位, 沿线加装监控、护栏等; 修缮莲柄港河道沿线约 130 米水渠栈道, 完善公厕等基础设施, 完成周边约 2000 m² 休闲区清理与平整。有效串联原有功能区域, 构建农文旅融合发展格局, 预计可增加收入约 20 万元。2. 上李村农禅文化活化: 上李村龙泉禅寺周边环境整治提升, 对露松桥至摩崖石刻段龙溪周边进行修整, 打造农禅文化特色场景, 建设森林步道及路灯、路标、休憩点等配套设施。3. 新览村龙溪约 200 米改造提升建设, 配套优化文旅基础设施。4. 镇区环境提升: 优化东鹤路至镇政府(云街路路口)约 900 米街道风貌与配套设施, 提升镇区整体形象。

六、投资概算及资金来源:该项目总投资 350 万元, 示范创建资金安排 300 万元, 其他财政资金 50 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目处于前期阶段, 财政资金尚未下拨。

八、建设时限:2026 年 12 月底