

附件 1: 省级乡村振兴示范创建项目实施情况公开

贡果产业文旅改造修缮工程项目 实施情况公开

一、项目名称: 贡果产业文旅改造修缮工程项目

二、建设地点: 长乐区古槐镇青山村

三、建设单位: 长乐区古槐镇青山村村民委员会

四、施工单位: 福建省宝洲建设工程有限公司

五、建设内容: 1. 贡果园区林下经济及勉斋广场活化利用改造, 约 20000 平方米; 拓展包括餐饮体验、活动拓展、亲子互动等多元化特色旅游业态; 2. 凤凰溪灌溉清淤、游览休闲、龙舟打卡点等嬉戏娱乐活动综合改造, 约 600 米; 3. 金山银山公园提升, 占地约两亩, 公园内设立宣传栏, 详细介绍习近平总书记于 1991 年考察青山时的相关情况, 并重点展示近年来遵循“两山”理论所取得的生态发展成果; 4. 勉斋文化园(古榕广场)修缮改造, 约 1200 平方米, 植入文旅互动产业设施, 修缮现有公厕、增加消防设施等配套设施; 5. 古驿道(贡果园区连接道路)修缮改造(增加标识牌、垃圾桶等设施), 长约 1000 米; 6. 水电工程(水管及配件, 夜景照明及电线配件)。

以上项目的完成, 可将贡果园进行林下经济盘活利用, 同时植入青山村历史文化场景营造, 预计每年可吸引游客 2 万人。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 229 万元，财政资金安排 200 万元，财政非专项资金安排 5 万元，村自筹 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目正在审计，财政资金到账 100 万元，已支出费用 135.9987 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

田园疗愈中心专项建设项目实施情况公开

一、项目名称:田园疗愈中心专项建设项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:厦门仪翔建设工程有限公司

五、建设内容:打造“农疗+康养+文化”三位一体的乡村疗愈空间，通过非耕地资源活化实现：1、留守老人日常康复社交平台 2、城市客群短期康养目的地 3、中医药文化传承载体

1. 疗愈景观带

生态步道系统：沿南东路既有路径（长度约 500 米），双向安装沿路铁艺安全护栏（含立柱、基础）约 800 米，设置休憩竹亭 3 处（含竹制座椅、遮阳顶）、雾森降温系统 1 套（覆盖约 500 米步道，含高压喷雾设备、水泵、管线）。

立体种植墙：利用安全护栏、农房山墙搭建垂直种植架约 1200 平方（使用镀锌钢架结构、含滴灌系统），种植鱼腥草、薄荷等兼具药用与观赏价值的植物，并设置中草药知识二维码标牌。

五感花园：利用部分种植架划分触觉（绵毛水苏）、听觉（风铃草）、嗅觉（迷迭香）等主题种植区

2. 动态疗愈区

农事操作台：在农村幸福院等地，设置可调节高度的种植槽

约 500 平方（钢木结构，高度可调（0.8-1.8 米），开展盆栽蔬菜、草药分拣等低强度劳作

节气工坊：利用幸福院餐厅，配石磨、蒸锅、陶艺等设施，开发艾草青团制作、植物拓印等季节性课程

康复运动场：安装适老化太极推手架（3 组）、振动康复训练器（2 台）

3. 静态疗愈区

星空冥想平台：利用晒谷场搭建可收折遮阳棚约 240 平方，并设置星空观测设备 2 套，夜间开放观星冥想活动

六、投资概算及资金来源：总投资 80 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 80 万元，财政资金安排 73 万元，村级自筹资金投资 7 万元。

七、建设进度及资金拨付情况：项目因施工违约，且二次招标失败，已第三次招标。项目已签订合同，6 月 22 日下发开工令，项目进度 85%，财政资金已到位 40 万元，已支出 1.8018 万元。

八、建设时限：2026 年 5 月前

屿南村游客便民通道修复项目实施情况公开

一、项目名称:屿南村游客便民通道修复项目

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:福建华顶建设有限公司

五、建设内容:屿南村现有一条连接 G316 国道辅道线、外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）以及天津大学（福州联合学院）主要道路。由于福州新区项目建设的缘故，致使该道路破损严重，路况极差，对村民的日常出行及游客的往来造成了极大的不便。

现计划对破损道路进行全面修复与提升。针对路面破损严重的地段，将进行破除并重新夯实道路基础。此外，还将增设路灯以改善夜间照明，并进行绿化改造。

此项目建成后，屿南村同外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）及天津大学（福州联合学院）的交通便利。预计每年可增加来往客流 20 万余人次，进而激活乡村振兴夜色经济，增强村集体的收入。

六、投资概算及资金来源:总投资 300 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 300 万元，财政资金安排 276 万元，村级自筹资金投资 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已竣工验收，财政资金已到位 145.5 万元，已支出 125.4176 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

屿南村环湖休闲商业街建设实施情况公开

一、项目名称:屿南村环湖休闲商业街建设

二、建设地点:长乐区古槐镇屿南村

三、建设单位:长乐区古槐镇屿南村村民委员会

四、施工单位:贵州启善建设工程有限公司

五、建设内容:基于已建设的湖边景观项目及夜色经济项目，着力打造屿南村环湖休闲商业街（建设总长 800 米）。涵盖休闲打卡、商业零售、速食简餐等区域功能。具体实施内容如下：

一、党建小公园夜景提升

增设投射灯与庭院灯等，强化党建宣传氛围，在党建广场周边增设休闲打卡小景观等，提升夜间使用功能与整体形象，助力党建引领乡村精神文明建设。

二、丹山公园设施完善

园内新建百姓大舞台，联合周边高校学生定期开展各类文化汇演，丰富村民文化生活，引入流、聚人气。

三、屿屿线灯光与步道优化

进行灯光提升，增设路灯与绿化庭院灯，同时修复附属步道及打卡小景布置，保障村民出行安全，提升附属配套功能。

四、丹山公园周边商业改造

环湖增设固定零售展位、共享茶室及划定移动摊位点，对外招租，增加村民就业创业机会，促进乡村经济发展，提升商业活

力

预计该项目每年可服务周边人群 10 万余人次，村财增收 15-20 万元。

六、投资概算及资金来源:总投资 350 万元，上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 350 万元，财政资金安排 322 万元，村级自筹资金投资 28 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，财政资金已到位 150 万元，已支出 100.40008 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

洋屿村文化中心修缮提升项目实施情况公开

一、项目名称:洋屿村文化中心修缮提升项目

二、建设地点:长乐区航城街道洋屿村

三、建设单位:长乐区航城街道洋屿村村民委员会

四、施工单位:福建禾鑫建筑有限公司

五、建设内容:洋屿村文化中心为村集体资产，始建于 1984 年，砖木结构，由于虫蚁侵蚀，存在严重安全隐患，计划一是将原 980 平方土木结构瓦面拆除修缮，增加钢轨立柱加固建造钢梁屋顶瓦面及内部约 900 平方修缮，二是更新文化中心内部剧场设施、修缮舞台，用于农村企业安全培训、反诈、农业技术推广、丰富群众娱乐等政策宣传，预计增加村财收入约 10 万元，三是修缮一楼约 60 平方便民服务室，为村民服务提供便利。

六、投资概算及资金来源:上级拨款及自筹

该项目预计总投资 227 万元，财政资金安排 202 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已竣工验收。财政资金已拨付到村 101 万元，已支出 85.6244 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

白眉村 2025 年乡村振兴实施情况公开

一、项目名称:白眉村 2025 年乡村振兴

二、建设地点:福州市长乐区鹤上镇白眉村

三、建设单位:福州市长乐区鹤上镇白眉村村民委员会

四、施工单位:福建省煌佳建筑工程有限公司

五、建设内容:1. 进村道路两旁到市场环境提升、增设约 10 个流动摊位,市场周边环境整治及配套设施提升、市场周边 150 平方房屋改造提升。项目建成后,预计增加村财 10 万元。2. 莲柄港河道约 500 米人居环境整治提升。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 412 万元,财政资金安排 380 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:结算完成,准备第三方审计。
财政资金已下拨 190 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

东平村综合修缮工程项目实施情况公开

一、项目名称:东平村综合修缮工程项目

二、建设地点:长乐区鹤上镇东平村

三、建设单位:长乐区鹤上镇东平村村民委员会

四、施工单位:福建铭旗建设发展有限公司

五、建设内容:1. 便民服务中心（仅一楼公共大厅，产权为村集体所有）修缮改造工程 600 平方米；真情康养服务中心（产权为村集体所有）户外综合整治约 850 平方米；幸福院（产权为村集体所有）改造修缮 400 平方米，包含水电改造，房间隔断改造，家具配套设施配置。

2. 便民服务中心至摸头墩综合整治 500 米；两侧立面空间、公共休闲交流空间、夜景照明等综合整治。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 220 万元，财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已验收，结算审核中。财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

新览村数字乡村平台建设项目实施情况公开

一、项目名称:新览村数字乡村平台建设项目

二、建设地点:长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建省数村科技发展有限公司

五、建设内容:项目包含基础信息上图、云游新览 VR 点位、全景卡通地图、景点的语音制作、党建综合馆大屏、视频处理器、控制软件等。具体实施内容涵盖整合人口、房屋、网格等基础数据,部署 LED 大屏显示系统,实现数据可视化与智能管理。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 33 万元,财政资金安排 30 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已验收,结算审核中。财政资金已下拨 15 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

园区室内配套设施提升工程实施情况公开

一、项目名称:园区室内配套设施提升工程

二、建设地点:长乐区鹤上镇新览村

三、建设单位:长乐区鹤上镇新览村村民委员会

四、施工单位:福建鑫融菁发展有限公司

五、建设内容:针对生态农业特色产业园 3 幢（产权为村集体所有）建筑面积约为 1630 平方米房屋进行内部改造提升。包含内部两层地面饰面砖粘贴约 1600 平方米，天棚吊顶约 1600 平方米，水电安装，内部砌体隔断，内墙面粉刷油漆约 2000 平方米及周边沿线综合整治等。通过内部改造提升，便于后续对外招租，提升村财收入，预计增加村财收入 10 万左右。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹

该项目预计总投资 216 万元，财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已验收，结算审核中。财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

步云溪“水畔人家”项目实施情况公开

一、项目名称:步云溪“水畔人家”项目

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿村村民委员会

四、施工单位:福建大业建设集团有限公司

五、建设内容:通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。主要包括：1、改造河岸两侧滨水驳岸空间，营造出灯火阑珊的夜生活景象。2、河两岸设置可移动桌椅等休息区，设置统一的文创产品摊位，并提升沿岸建筑立面。3、河道清淤。4、步云溪引水管下地。5、增设两座便民的“曲径通幽”特色人行桥。6、增设两处下河阶梯用于河道清洁，采购河道清洁船只。通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 230 万元，财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:第三方审计已完成，项目归档，财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

文昌阁服务中心提升实施情况公开

一、项目名称:文昌阁服务中心提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿张村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿张村村民委员会

四、施工单位:福建省全鑫建设工程有限公司

五、建设内容:猴屿乡猴屿张村 1、更换老旧门窗，对外墙进行修缮改造；2、对内部进行基础功能的改造提升。可对外出租，提升村财收入，预计增加村财收入 5 万元。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 55 万元，财政资金安排 50 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:第三方审计已完成，项目归档，财政资金已下拨 47.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

康桥文化街区提升实施情况公开

一、项目名称:康桥文化街区提升

二、建设地点:长乐区猴屿乡猴屿张村

三、建设单位:长乐区猴屿乡猴屿张村村民委员会

四、施工单位:福建东曦建设有限公司

五、建设内容:猴屿乡猴屿张村对康桥文旅酒店、侨家大院附近的康桥文化街区进行提升，改善街区基础设施及人居环境，促进猴屿乡银发经济进一步发展，主要包括：1、康桥文化街区二期立面改造，修缮老旧及破损红砖墙面，然后进行整体的墙缝进行勾缝美化提升。2、道路改造，主干道路面采用混凝土道路，次干道结合康桥文化街区一期风格，选用彩色沥青路面或透水砖进行铺设。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 270 万元，财政资金安排 245 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:第三方审计已完成，项目归档，财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

象屿 1978 安全改造工程与无人机技术培训 场地工程实施情况公开

一、项目名称:象屿 1978 安全改造工程与无人机技术培训场地工程

二、建设地点:长乐区猴屿乡象屿村

三、建设单位:长乐区猴屿乡象屿村民委员会

四、施工单位:福建省翎忻发展有限公司

五、建设内容:1. 建筑主体靠山面护坡改造（坡长约 52 米，高约 3.6 米）；2. 公共卫生间修缮；3. 国旗台修缮；4. 文化墙完善（护栏增加文化墙，长度 50 米左右）；5. 增设安全活动岗；6. 篮球场提升；7. 增设无人机技术培训展示区（约 200 平方室内空间）；8. 宿舍及周边安全设施修缮提升

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 410 万元，财政资金安排 380 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:第三方审计已完成，项目归档，财政资金已下拨 152 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

鹏谢村雨污分流管道建设项目实施情况公开

一、项目名称:鹏谢村雨污分流管道建设项目

二、建设地点:福州市长乐区湖南镇鹏谢村

三、建设单位:福州市长乐区湖南镇鹏谢村村民委员会

四、施工单位:福建京工建筑有限公司

五、建设内容:鹏谢村长期以来存在雨污合流、管道老化、污水处理能力不足等问题，导致雨季内涝频发、水体污染严重。村内地势情况为东北高西南低，污水管网分为两区排水，东侧排入现状 DN300 市政污水管网，西侧排入现状 DN1200 市政污水管网；本项目拟对鹏谢村地下雨污水管网进行提升改造，共涉及新建污水主管及支管总长约 6223m，配套污水检查井约 118 座，雨水管总长约 1197m，配套雨水检查井约 23 座，单算雨水口约 107 座。本项目通过新建雨污分流管网系统，实现雨水、污水分流处理，改善人居环境，助力生态振兴。项目建成后，预期污水处理率提升至 95%以上，直接受益村民 938 余户。

六、投资概算及资金来源:项目总投资概算为 620 万元，财政资金安排 380 万元。其中工程费 526.5 万元，工程建设其他费 75.44 万元，基本预备费 18.06 万元。资金来源：根据福州市长乐区财政局出具的出资证明函，所需资金由区财政及鹏谢村委会统筹安排。

七、建设进度及资金拨付情况:目前项目已完工。资金已拨

付 114 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

2025 年前林村乡村振兴示范创建项目 实施情况公开

一、项目名称:2025 年前林村乡村振兴示范创建项目

二、建设地点:福州市长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:福州市长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建佳承伟业建设工程有限公司

五、建设内容:1. 前林村村庄综合整治项目: (1) 前林村区域内统一增设太阳能路灯约 100 盏。(2) 赠成公古民居周边环境整治提升; 村庄内废弃缆线整治约 2000 米。(3) 对村庄内村容村貌进行统一整治提升。2. 前林村数智平台提升项目: 新增 30 个高清监控探头接入前林村数智平台, 升级村内安防系统。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 270 万元, 财政资金安排 250 万元, 其他投入 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3 个项目总共收到财政资金下拨 165 万元, 12 月份已支付 165 万元, 2026 年 1 月份收到下拨资金 55 万元, 已完工。2026 年 5 月收到下拨启动资金 55 万元, 6 月份支付工程款 55 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充 提升、两侧路面整体提升项目 实施情况公开

一、项目名称:前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充提升、两侧路面整体提升项目

二、建设地点:长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建鑫昌恒建设工程有限公司

五、建设内容:前林礼堂至前林南路两侧沿线约 800 米,补充 40 个太阳能路灯,提升村民夜间出行的质量及安全感。南路沿路约 400 米两侧铺设路沿石、透水砖及下水道管网建设,美化乡村道路面貌的同时有效解决道路积水问题,提高南路整体防洪排涝能力,方便村民出行;提升村民生活品质,打造宜居美丽乡村。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 224 万元,财政资金安排 200 万元,其他投入 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3 个项目总共收到财政资金下拨 165 万元,12 月份已支付 165 万元,2026 年 1 月份收到下拨资金 55 万元,2026 年 2 月份支付工程款 54.8134 万元,已完工。

八、建设时限:2026 年 5 月前

前林村卫生所提升改造项目实施情况公开

一、项目名称:前林村卫生所提升改造项目

二、建设地点:长乐区金峰镇前林村

三、建设单位:长乐区金峰镇前林村村民委员会

四、施工单位:福建荣筑建设工程有限公司

五、建设内容:随着人民群众对医疗服务需求的日益提高,现有的前林村卫生所场所已经无法满足村民当前的医疗需求,因此,对前林村卫生所进行整体修缮提升改造,并对卫生所内部功能区进行科学合理的布局规划,提高乡村医疗服务水平,优化群众就医环境,增强群众对医疗服务的满意度,将改造好的卫生所出租,预计增加村财收入 2 万元。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 108 万元,财政资金安排 100 万元,其他投入 8 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:3 个项目总共收到财政资金下拨 165 万元,11 月份已支付工程预算费 2194 元,2026 年 1 月份收到下拨资金 55 万,已完工。

八、建设时限:2026 年 5 月前

原塘下小学改造及周边环境提升建设 实施情况公开

一、项目名称:原塘下小学改造及周边环境提升建设

二、建设地点:长乐区金峰镇塘下村

三、建设单位:长乐区金峰镇塘下村村民委员会

四、施工单位:双亿建设（福建）有限公司

五、建设内容:一是房屋外墙裸房整治（粉刷防水条砖贴面）。

二是房屋功能室内墙砌砖、粉刷、油漆。

三是水电配套工程（包含卫生间、电线灯饰、水管及配件、化粪池及污水管网）。

四是周边环境提升（包括石板路铺设、路灯等）

五是房屋地板铺设。

项目竣工后可全面提升党员村民休闲娱乐空间，同时也能将场地租赁给企业使用，每年可增加 3 到 5 万元村财收入。

六、投资概算及资金来源:财政资金与村委自筹。

该项目预计总投资 125 万元，财政资金安排 115 万元，村自筹 10 万。

七、建设进度及资金拨付情况:已完成工程量 100%，上级已下拨启动资金 57.5 万元，截至目前已经支出 56.3662 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

马台村红色驻地改造提升工程 实施情况公开

一、项目名称:马台村红色驻地改造提升工程

二、建设地点:长乐区罗联乡马台村

三、建设单位:长乐区罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建闽之源建设工程有限公司

五、建设内容:对游击队旧址外立面（表面积约 200 平方米）进行改造，对内部二层（面积约 360 平方米）6 间房间进行升级，将其中一间打造为红色文化展览馆，增加红色老物件等设施。完善周边设施，增加灯光、探头、水、电等基础设施。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。
该项目预计总投资 260 万元，财政资金安排 240 万元，村级自筹资金投资 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已竣工验收，财政资金已下拨 72 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

马台村周边环境提升改造工程 实施情况公开

一、项目名称:马台村周边环境提升改造工程

二、建设地点:长乐区罗联乡马台村

三、建设单位:长乐区罗联乡马台村村民委员会

四、施工单位:福建嘉凯建设有限公司

五、建设内容:对村内排水沟渠(约 2000 米)清淤疏通修复,对现有基础设施环村道路两旁环境提升,同时对知青楼前面公园(约 300 平方米)在现有基础上进行修缮改造。增加灯光、探头、水、电等基础设施,亮化提升,方便村民夜间出行。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。

该项目预计总投资 178 万元,财政资金安排 165 万元,村级自筹资金投资 13 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已开工,财政资金已下拨 49.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

吴村村人居环境提升实施情况公开

一、项目名称:吴村村人居环境提升

二、建设地点:长乐区罗联乡吴村村

三、建设单位:长乐区罗联乡吴村村村民委员会

四、施工单位:福建省天优吉玛建筑有限公司

五、建设内容:持续对村容村貌进行提升，村居村道街巷进行五美建设，村内杆线进行全面规整，全村路灯改造，房前屋后进一步整治提升，增加村标指示牌各 5 个，全面提升村庄的环境卫生，打造一个干净、和美、有特色的乡村。

六、投资概算及资金来源:上级财政拨款及村级自筹。该项目预计总投资 148 万元，财政资金安排 137 万元，村级自筹资金投资 11 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完成审计，财政资金已下拨 68.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧及周边人居环境改造提升工程实施情况公开

一、项目名称:梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧及周边人居环境改造提升工程

二、建设地点:长乐区梅花镇梅新村

三、建设单位:长乐区梅花镇梅新村村民委员会

四、施工单位:福建荣筑建设工程有限公司

五、建设内容:梅新村八一八西路、山边里一带改造提升民宿、休闲吧等 5 间（产权为村集体所有）及周边挡墙、道路、照明、移动售卖亭、台阶、栏杆等配套设施。

六、投资概算及资金来源:324 万，专项资金及其他资金
该项目预计总投资 324 万元，专项资金安排 300 万元，其他资金投资 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，已下拨财政资金 150 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程实施情况公开

一、项目名称:二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程

二、建设地点:长乐区潭头镇二刘村

三、建设单位:长乐区潭头镇二刘村村民委员会

四、施工单位:福建结远建筑工程有限公司

五、建设内容:拟对原晦翁岩旁村集体房屋进行全面修缮,建筑面积 260 平方米,停车场改造、路灯安装等项目,为晦翁岩景区提供配套服务,吸引周边游客,带动旅游业发展,提高村财收入,预计每年租金 5 万元。

六、投资概算及资金来源:

该项该项目预计总投资 135 万元,财政资金安排 125 万元,其他资金投资 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工,已下拨财政资金 62.5 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

岭南村特色古街提升改造实施情况公开

一、项目名称:岭南村特色古街提升改造

二、建设地点:长乐区潭头镇岭南村

三、建设单位:长乐区潭头镇岭南村村民委员会

四、施工单位:福建久润电力科技有限公司

五、建设内容:以现有村内主干道两侧的古民居（约 11 栋）等建筑，打造升级为展示古文化观光的特色岭南古街（约 800 米），增设 15 个移动摊位点。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 162 万元，财政资金安排 150 万元，其他资金投资 12 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工，已下拨财政资金 60 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

长安一日游配套设施功能提升项目 实施情况公开

一、项目名称:长安一日游配套设施功能提升项目

二、建设地点:长乐区营前街道长安村

三、建设单位:长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建江庆建设有限公司

五、建设内容:一日游亮化设施改造提升、修建游船码头 1 个,白石桥公园内路标识 15 个,空中木栈道加固修复约 300 米,一日游接待场所游客咨询服务台 1 处。收银台及展示柜 1 处 100 平方、美丽休闲庭院 300 平方、游客观光游船一艘、观光车一部、游客接待楼立面粉刷 1200 平方、铺设地砖 100 平方、路面白改黑 100 平方、树葡萄鲜果及冻果分拣房 80 平方、该项目建设内容作为配套我村发展乡村旅游长安一日游的项目,能有效提升游客体验感,加强宣传推广效力

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 33 万元,财政资金安排 30 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已验收,正在结算审核中,已收到启动资金 15 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

数字乡村项目实施情况公开

一、项目名称:数字乡村项目

二、建设地点:长乐区营前街道长安村

三、建设单位:长乐区营前街道长安村村民委员会

四、施工单位:福建省数村科技发展有限公司

五、建设内容:项目包括基础数据收集与 CIM 图层录入、文旅预约管理、乡村语音群呼系统、村事码上报系统、云游长安 VR 景点制作以及古厝智慧防火监控等。具体实施内容涵盖人口、户籍、房屋、网格及事件等方面的基础数据，并将这些数据录入到对应的图层上，依托“云游长乐”项目进行文旅预约管理及便捷的在线服务。实施乡村数字小喇叭系统，建设村事码系统并制作 VR 导览铭牌和村事码铭牌 100 个，制作长安村全景卡通地图及制安村全景的 720VR，并在公共场所安装 3 个热成像摄像头以实现智慧防火监控等。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 22 万元，财政资金安排 20 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已验收，正在结算审核中，收到启动资金 10 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

湖里村新型农业产业二期实施情况公开

一、项目名称:湖里村新型农业产业二期

二、建设地点:长乐区营前街道湖里村

三、建设单位:长乐区营前街道湖里村村民委员会

四、施工单位:福建省恩禹建设工程有限公司

五、建设内容:流转 5 亩土地，建设集农业生产、休闲采摘、亲子研学为一体的农业观光采摘园，引入适合长乐当地生长种植的优良果树品种，配备多功能水肥一体机、环境数据采集系统等，以现代农业技术为支撑生产优质农产品，探索无土基质栽培技术，打造共享菜园、种植调蓄水区、可食地景等休闲采摘娱乐综合体。预计带动 150 余人增收就业，预计村财收入增加 7 万元。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 150 万元，财政资金安排 16 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:正在施工，收到财政资金的启动资金 75 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

龙舟房改造提升为龙湖共享农庄实施情况 公开

一、项目名称:龙舟房改造提升为龙湖共享农庄

二、建设地点:长乐区营前街道湖里村

三、建设单位:长乐区营前街道湖里村村民委员会

四、施工单位:福建雄驰建设工程有限公司

五、建设内容:1. 改造龙舟房龙湖共享农庄外立面石头漆面积约 2000 平方米; 2. 农庄餐厅内部装修, 合计面积约 3000 平方米, 包间 10 间; 3. 农庄内部水电改造, 涉及灯光亮化 60 套; 4. 地面防滑瓷砖 700 平方米; 5. 龙舟外部周边环境改造提升 500 平方米; 6. 打造特色农产品大头菜展示厅 200 平方米。

六、投资概算及资金来源:该项目预计总投资 280 万元, 财政资金安排 23 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:已完工验收, 收到财政资金的启动资金 140 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

五星龙峰综合修缮改造项目实施情况公开

一、项目名称:五星龙峰综合修缮改造项目

二、建设地点:长乐区漳港街道龙峰村

三、建设单位:长乐区漳港街道龙峰村村民委员会

四、施工单位:福建润创建设工程有限公司

五、建设内容:1. 家风文化馆二期: 三层共计 620 平方米; 改造为办公室、住宿、厨房餐厅、卫生间等功能, 附属的水电工程与配套设施等; 修缮改造后可租赁给文化传播企业驻地, 成为文化交流空间;

2. 研学堂二期建设, 继续研学堂的第三层建设, 第三层共计 400 平, 建设后可作为村财进行办公租赁。

六、投资概算及资金来源

该项目预计总投资 224 万元, 财政资金安排 200 万元, 自筹资金 24 万元。

七、建设进度及资金拨付情况: 已完成验收, 启动资金已拨 60 万元。

八、建设时限:2026 年 5 月前

附件 2: 市级乡村振兴星级村项目实施情况公开

学霸街文旅提升实施情况公开

一、项目名称: 学霸街文旅提升

二、建设地点: 长乐区猴屿乡张村村

三、建设单位: 长乐区猴屿乡张村村

四、施工单位: 福建鼎志鸿建设有限公司

五、建设内容: 对学霸街道路及周边环境进行提升, 内容包括道路美化、建筑立面粉刷、增加休息座椅, 增设学子打卡点, 提升学霸文化氛围。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 220 万元, 财政资金安排 200 万元。

七、建设进度及资金拨付情况: 结算完成, 准备第三方审计, 财政资金已下拨 100 万元。

八、建设时限: 2025 年

长乐区梅花镇梅新村五角大楼修缮及周边 人居环境改造提升工程 实施情况公开

一、项目名称:长乐区梅花镇梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升工程

二、建设地点:长乐区梅花镇梅新村

三、建设单位:长乐区梅花镇梅新村

四、施工单位:福建其志工程管理有限公司

五、建设内容:梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升等。

六、投资概算及资金来源:210 万元,专项资金及其他资金

该项目预计总投资 210 万元,财政资金安排 200 万元,其他资金 10 万元。

七、建设进度及资金拨付情况:项目处于建设阶段,已下拨财政资金 100 万元。

八、建设时限:2025 年

全村综合基础设施提升实施情况公开

一、项目名称:全村综合基础设施提升

二、建设地点:长乐区金峰镇首台村

三、建设单位:长乐区金峰镇首台村

四、施工单位:福建闽榕建设有限公司

五、建设内容:1、实施进村主干道横岭段小型停车场建设; 2、对台瑶至宏源 1200 米村道两侧进行整治提升, 其中 600 米安装路灯 21 盏, 同步开展沿线缆线规整及立面粉刷等提升工程; 3、推进台瑶公厕旧改重建, 实施多处路面损坏水泥硬化及路基修复; 4、对使用年限到期的台瑶篮球场 (2022 年到期) 进行安全整修; 5、在进村主干道 1050 米路段安装路灯; 6、在村部增设约 50 平方米便民停车玻璃雨棚; 7、实施村部周边及联开外立面真石漆和涂料工程。

六、投资概算及资金来源:

该项目预计总投资 200 万元, 财政资金安排 200 万元(上级财政部门)。

七、建设进度及资金拨付情况:项目已完工, 工程进度 100%, 收到上级拨付启动资金 100 万, 截至目前已支出 96. 7143 万元。

八、建设时限:开工日期为 2025 年 10 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日 (120 天)。

附件 3：项目验收情况汇总公开表

序号	项目名称	承担单位	项目地点	项目内容	财政补助资金（万元）	验收结论	验收时间
省级乡村振兴示范创建项目							
1	贡果产业文旅改造修缮工程项目	福建省宝洲建设工程有限公司	古槐镇青山村	1. 贡果园区林下经济及勉斋广场活化利用改造，约 20000 平方米；拓展包括餐饮体验、活动拓展、亲子互动等多元化特色旅游业态； 2. 凤凰溪灌溉清淤、游览休闲、龙舟打卡点等嬉戏娱乐活动综合改造，约 600 米； 3. 金山银山公园提升，占地约两亩，公园内设立宣传栏，详细介绍习近平总书记于 1991 年考察青山时的相关情况，并重点展示近年来遵循“两山”理论所取得的生态发展成果； 4. 勉斋文化园（古榕广场）修缮改造，约 1200 平方米，植入文旅互动产业设施，修缮现有公厕、增加消防设施等配套设施； 5. 古驿道（贡果园区连接道路）修缮改造（增加标识牌、垃圾桶等设施），长约 1000 米； 6. 水电工程（水管及配件，夜景照明及电线配件）。以上项目的完成，可将贡果园进行林下经济盘活利用，同时植入青山村历史文化场景营造，预计每年可吸引游客 2 万人。	200	验收合格	2026 年 4 月 14 日

2	田园疗愈中心专项建设项目	厦门仪翔建设工程有限公司	古槐镇屿南村	打造“农疗+康养+文化”三位一体的乡村疗愈空间，通过非耕地资源活化实现：1、留守老人日常康复社交平台 2、城市客群短期康养目的地 3、中医药文化传承载体 1. 疗愈景观带 生态步道系统：沿南东路既有路径（长度约 500 米），双向安装沿路铁艺安全护栏（含立柱、基础）约 800 米，设置休憩竹亭 3 处（含竹制座椅、遮阳顶）、雾森降温系统 1 套（覆盖约 500 米步道，含高压喷雾设备、水泵、管线）。 立体种植墙：利用安全护栏、农房山墙搭建垂直种植架约 1200 平方（使用镀锌钢架结构、含滴灌系统），种植鱼腥草、薄荷等兼具药用与观赏价值的植物，并设置中草药知识二维码标牌。 五感花园：利用部分种植架划分触觉（绵毛水苏）、听觉（风铃草）、嗅觉（迷迭香）等主题种植区 2. 动态疗愈区 农事操作台：在农村幸福院等地，设置可调节高度的种植槽约 500 平方（钢木结构，高度可调（0.8-1.8 米），开展盆栽蔬菜、草药分拣等低强度劳作 节气工坊：利用幸福院餐厅，配石磨、蒸锅、陶艺等设施，开发艾草青团制作、植物拓印等季节性课程 康复运动场：安装适老化太极推手架（3 组）、振动康复训练器（2 台） 3. 静态疗愈区 星空冥想平台：利用晒谷场搭建可收折遮阳棚约 240 平方，并设置星空观测设备 2 套，夜间开放观星冥想活动。	73		
---	--------------	--------------	--------	--	----	--	--

3	屿南村游客便民通道修复项目	福建华顶建设有限公司	古槐镇屿南村	屿南村现有一条连接 G316 国道辅道线、外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）以及天津大学（福州联合学院）主要道路。由于福州新区项目建设的缘故，致使该道路破损严重，路况极差，对村民的日常出行及游客的往来造成了极大的不便。 现计划对破损道路进行全面修复与提升。针对路面破损严重的地段，将进行破除并重新夯实道路基础。此外，还将增设路灯以改善夜间照明，并进行绿化改造。 此项目建成后，屿南村同外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）及天津大学（福州联合学院）的交通便利。预计每年可增加来往客流 20 万余人次，进而激活乡村振兴夜色经济，增强村集体的收入。	276	验收合格	2025 年 11 月 11 日
4	屿南村环湖休闲商业街建设	贵州启善建设工程有限公司	古槐镇屿南村	基于已建设的湖边景观项目及夜色经济项目，着力打造屿南村环湖休闲商业街(建设总长 800 米)。涵盖休闲打卡、商业零售、速食简餐等区域功能。具体实施内容如下： 一、党建小公园夜景提升。增设投射灯与庭院灯等，强化党建宣传氛围，在党建广场周边增设休闲打卡小景观等，提升夜间使用功能与整体形象，助力党建引领乡村精神文明建设。二、丹山公园设施完善。园内新建百姓大舞台，联合周边高校学生定期开展各类文化汇演，丰富村民文化生活，引入流、聚人气。三、屿屿线灯光与步道优化。进行灯光提升，增设路灯与绿化庭院灯，同时修复附属步道及打卡小景布置，保障村民出行安全，提升附属配套功能。四、丹山公园周边商业改造。环湖增设固定零售展位、共享茶室及划定移动摊位点，对外招租，增加村民就业创业机会，促进乡村经济发展，提升商业活力。 预计该项目每年可服务周边人群 10 万余人次，村财增收 15-20 万元。	322		

5	洋屿村文化中心修缮提升项目	福建禾鑫建筑有限公司	航城街道洋屿村	洋屿村文化中心为村集体资产，始建于1984年，砖木结构，由于虫蚁侵蚀，存在严重安全隐患，计划一是将原980平方土木结构瓦面拆除修缮，增加钢轨立柱加固建造钢梁屋顶瓦面及内部约900平方修缮，二是更新文化中心内部剧场设施、修缮舞台，用于农村企业安全培训、反诈、农业技术推广、丰富群众娱乐等政策宣传，预计增加村财收入约10万元，三是修缮一楼约60平方便民服务室，为村民服务提供便利。	202	验收合格	2026年7月23日
6	白眉村2025年乡村振兴	福建省煌佳建筑工程有限公司	鹤上镇白眉村	1.进村道路两旁到市场环境提升、增设约10个流动摊位，市场周边环境整治及配套设施提升、市场周边150平方房屋改造提升。项目建成后，预计增加村财10万元。2.莲柄港河道约500米人居环境整治提升。	380	验收合格	2026年1月9日
7	东平村综合修缮工程项目	福建铭旗建设发展有限公司	鹤上镇东平村	1.便民服务中心（仅一楼公共大厅，产权为村集体所有）修缮改造工程600平方米；真情康养服务中心（产权为村集体所有）户外综合整治约850平方米；幸福院（产权为村集体所有）改造修缮400平方米，包含水电改造，房间隔断改造，家具配套设施配置。2.便民服务中心至摸头墩综合整治500米；两侧立面空间、公共休闲交流空间、夜景照明等综合整治。	200	验收合格	2026年1月7日
8	新览村数字乡村平台建设项目	福建省数村科技发展有限公司	鹤上镇新览村	项目包含基础信息上图、云游新览VR点位、全景卡通地图、景点的语音制作、党建综合馆大屏、视频处理器、控制软件等。具体实施内容涵盖整合人口、房屋、网格等基础数据，部署LED大屏显示系统，实现数据可视化与智能管理。	30	验收合格	2026年5月15日

9	园区室内配套设施提升工程	福建鑫融菁发展有限公司	鹤上镇新览村	针对生态农业特色产业园 3 幢（产权为村集体所有）建筑面积约为 1630 平方米房屋进行内部改造提升。包含内部两层地面饰面砖粘贴约 1600 平方米，天棚吊顶约 1600 平方米，水电安装，内部砌体隔断，内墙面粉刷油漆约 2000 平方米及周边沿线综合整治等。通过内部改造提升，便于后续对外招租，提升村财收入，预计增加村财收入 10 万左右。	200	验收合格	2026 年 1 月 17 日
10	步云溪“水畔人家”项目	福建大业建设集团有限公司	猴屿乡猴屿村	通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。主要包括：1、改造河岸两侧滨水驳岸空间，营造出灯火阑珊的夜生活景象。2、河两岸设置可移动桌椅等休息区，设置统一的文创产品摊位，并提升沿岸建筑立面。3、河道清淤。4、步云溪引水管下地。5、增设两座便民的“曲径通幽”特色人行桥。6、增设两处下河阶梯用于河道清洁，采购河道清洁船只。通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。	200	验收合格	2026 年 1 月 19 日
11	文昌阁服务中心提升	福建省全鑫建设工程有限公司	猴屿乡猴屿张村	猴屿乡猴屿张村 1、更换老旧门窗，对外墙进行修缮改造；2、对内部进行基础功能的改造提升。可对外出租，提升村财收入，预计增加村财收入 5 万元。	50	验收合格	2025 年 12 月 16 日
12	康桥文化街区提升	福建东曦建设有限公司	猴屿乡猴屿张村	猴屿乡猴屿张村对康桥文旅酒店、侨家大院附近的康桥文化街区进行提升，改善街区基础设施及人居环境，促进猴屿乡银发经济进一步发展，主要包括：1、康桥文化街区二期立面改造，修缮老旧及破损红砖墙面，然后进行整体的墙缝进行勾缝美化提升。2、道路改造，主干道路面采用混凝土道路，次干道结合康桥文化街区一期风格，选用彩色沥青路面或透水砖进行铺设。	245	验收合格	2026 年 1 月 14 日

13	象屿 1978 安全改造工程与无人机技术培训场地工程	福建省翎忻发展有限公司	猴屿乡象屿村	1. 建筑主体靠山面护坡改造（坡长约 52 米，高约 3.6 米）；2. 公共卫生间修缮；3. 国旗台修缮；4. 文化墙完善（护栏增加文化墙，长度 50 米左右）；5. 增设安全活动岗；6. 篮球场提升；7. 增设无人机技术培训展示区（约 200 平方室内空间）；8. 宿舍及周边安全设施修缮提升。	380	验收合格	2026 年 1 月 6 日
14	鹏谢村雨污分流管道建设项目	福建京工建筑工程有限公司	湖南镇鹏谢村	鹏谢村长期以来存在雨污合流、管道老化、污水处理能力不足等问题，导致雨季内涝频发、水体污染严重。村内地势情况为东北高西南低，污水管网分为两区排水，东侧排入现状 DN300 市政污水管网，西侧排入现状 DN1200 市政污水管网；本项目拟对鹏谢村地下雨污水管网进行提升改造，共涉及新建污水主管及支管总长约 6223m，配套污水检查井约 118 座，雨水管总长约 1197m，配套雨水检查井约 23 座，单算雨水口约 107 座。本项目通过新建雨污分流管网系统，实现雨水、污水分流处理，改善人居环境，助力生态振兴。项目建成后，预期污水处理率提升至 95%以上，直接受益村民 938 余户。	380	验收合格	2026 年 1 月 28 日
15	2025 年前林村乡村振兴示范创建项目	福建佳承伟业建设工程有限公司	金峰镇前林村	1. 前林村村庄综合整治项目：（1）前林村区域内统一增设太阳能路灯约 100 盏。（2）赠成公古民居周边环境整治提升；村庄内废弃缆线整治约 2000 米。（3）对村庄内村容村貌进行统一整治提升。2. 前林村数智平台提升项目：新增 30 个高清监控探头接入前林村数智平台，升级村内安防系统。	250	验收合格	2026 年 4 月 20 日
16	前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充提升、两侧路面整体提升项目	福福建鑫昌恒建设工程有限公司	金峰镇前林村	前林礼堂至前林南路两侧沿线约 800 米，补充 40 个太阳能路灯，提升村民夜间出行的质量及安全感。南路沿路约 400 米两侧铺设路沿石、透水砖及下水道管网建设，美化乡村道路面貌的同时有效解决道路积水问题，提高南路整体防洪排涝能力，方便村民出行；提升村民生活品质，打造宜居美丽乡村。	200	验收合格	2026 年 2 月 4 日

17	前林村卫生所提升改造项目	福建荣筑建设工程有限公司	金峰镇塘下村	随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，现有的前林村卫生所场所已经无法满足村民当前的医疗需求，因此，对前林村卫生所进行整体修缮提升改造，并对卫生所内部功能区进行科学合理的布局规划，提高乡村医疗服务水平，优化群众就医环境，增强群众对医疗服务的满意度，将改造好的卫生所出租，预计增加村财收入 2 万元。	100	验收合格	2026 年 4 月 20 日
18	原塘下小学改造及周边环境提升建设	双亿建设(福建)有限公司	罗联乡马厝村	一是房屋外墙裸房整治（粉刷防水条砖贴面）。二是房屋功能室内墙砌砖、粉刷、油漆。三是水电配套工程（包含卫生间、电线灯饰、水管及配件、化粪池及污水管网）。四是周边环境提升（包括石板路铺设、路灯等）五是房屋地板铺设。项目竣工后可全面提升党员村民休闲娱乐空间，同时也能将场地租赁给企业使用，每年可增加 3 到 5 万元村财收入。	115	验收合格	2026 年 7 月 15 日
19	马台村红色驻地改造提升工程	福建闽之源建设工程有限公司	罗联乡马台村	对游击队旧址外立面（表面积约 200 平方米）进行改造，对内部二层（面积约 360 平方米）6 间房间进行升级，将其中一间打造为红色文化展览馆，增加红色老物件等设施。完善周边设施，增加灯光、探头、水、电等基础设施。	240	验收合格	2026 年 5 月 14 日
20	马台村周边环境提升改造工程	福建嘉凯建设有限公司	罗联乡马台村	对村内排水沟渠（约 2000 米）清淤疏通修复，对现有基础设施环村道路两旁环境提升，同时对知青楼前面公园（约 300 平方米）在现有基础上进行修缮改造。增加灯光、探头、水、电等基础设施，亮化提升，方便村民夜间出行。	165	验收合格	2026 年 4 月 3 日

21	吴村村人居环境提升	福建省天优吉玛建筑有限公司	罗联乡吴村村	持续对村容村貌进行提升，村居村道街巷进行五美建设，村内杆线进行全面规整，全村路灯改造，房前屋后进一步整治提升，增加村标指示牌各 5 个，全面提升村庄的环境卫生，打造一个干净、和 美、有特色的乡村。	137	验收合格	2025 年 11 月 17 日
22	梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧及周边人居环境改造提升工程	福建荣筑建设工程有限公司	梅花镇梅新村	梅新村八一八西路、山边里一带改造提升民宿、休闲吧等 5 间（产权为村集体所有）及周边挡墙、道路、照明、移动售卖亭、台阶、栏杆等配套设施。	300	验收合格	2026 年 6 月 26 日
23	二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程	福建结远建筑工程有限公司	潭头镇二刘村	拟对原晦翁岩旁村集体房屋进行全面修缮，建筑面积 260 平方米，停车场改造、路灯安装等项目，为晦翁岩景区提供配套服务，吸引周边游客，带动旅游业发展，提高村财收入，预计每年租金 5 万元。	150	验收合格	2025 年 12 月 16 日
24	岭南村特色古街提升改造	福建久润电力科技有限公司	潭头镇岭南村	以现有村内主干道两侧的古民居（约 11 栋）等建筑，打造升级为展示古文化观光的特色岭南古街（约 800 米），增设 15 个移动摊位点。	125	验收合格	2025 年 12 月 26 日
25	长安一日游配套设施功能提升项目	福建江庆建设有限公司	营前街道长安村	一日游亮化设施改造提升、修建游船码头 1 个，白石桥公园内路标识 15 个，空中木栈道加固修复约 300 米，一日游接待场所游客咨询服务台 1 处。收银台及展示柜 1 处 100 平方、美丽休闲庭院 300 平方、游客观光游船一艘、观光车一部、游客接待楼立面粉刷 1200 平方、铺设地砖 100 平方、路面白改黑 100 平方、树葡萄鲜果及冻果分拣房 80 平方、该项目建设内容作为配套我村发展乡村旅游长安一日游的项目，能有效提升游客体验感，加强宣传推广效力。	30	验收合格	2026 年 5 月 28 日

26	数字乡村项目	福建省数村科技发展有限公司	营前街道长安村	项目包括基础数据收集与 CIM 图层录入、文旅预约管理、乡村语音群呼系统、村事码上报系统、云游长安 VR 景点制作以及古厝智慧防火监控等。具体实施内容涵盖人口、户籍、房屋、网格及事件等方面的基础数据，并将这些数据录入到对应的图层上，依托“云游长乐”项目进行文旅预约管理及便捷的在线服务。实施乡村数字小喇叭系统，建设村事码系统并制作 VR 导览铭牌和村事码铭牌 100 个，制作长安村全景卡通地图及制安村全景的 720VR，并在公共场所安装 3 个热成像摄像头以实现智慧防火监控等。	20	验收合格	2026 年 5 月 14 日
27	湖里村新型农业产业二期	福建省恩禹建设工程有限公司	营前街道湖里村	流转 5 亩土地，建设集农业生产、休闲采摘、亲子研学为一体的农业观光采摘园，引入适合长乐当地生长种植的优良果树品种，配备多功能水肥一体机、环境数据采集系统等，以现代农业技术为支撑生产优质农产品，探索无土基质栽培技术，打造共享菜园、种植调蓄水区、可食地景等休闲采摘娱乐综合体。预计带动 150 余人增收就业，预计村财收入增加 7 万元。	280		
28	龙舟房改造提升为龙湖共享农庄	福建雄驰建设工程有限公司	营前街道湖里村	1. 改造龙舟房龙湖共享农庄外立面石头漆面积约 2000 平方米；2. 农庄餐厅内部装修，合计面积约 3000 平方米，包间 10 间；3. 农庄内部水电改造，涉及灯光亮化 60 套；4. 地面防滑瓷砖 700 平方米；5. 龙舟外部周边环境改造提升 500 平方米；6. 打造特色农产品大头菜展示厅 200 平方米。	150		
29	五星龙峰综合修缮改造项目	福建润创建设工程有限公司	漳港街道龙峰村	1. 家风文化馆二期：三层共计 620 平方米；改造为办公室、住宿、厨房餐厅、卫生间等功能，附属的水电工程与配套设备等；修缮改造后可租赁给文化传播企业驻地，成为文化交流空间；2. 研学堂二期建设，继续研学堂的第三层建设，第三层共计 400 平，建设后可作为村财进行办公租赁。	200	验收合格	2026 年 4 月 13 日

市级乡村振兴星级村项目

1	学霸街文旅提升	福建鼎志鸿建设有限公司	猴屿乡张村村	对学霸街道路及周边环境进行提升，内容包括道路美化、建筑立面粉刷、增加休息座椅，增设学子打卡点，提升学霸文化氛围。	200	验收合格	2026 年 1 月 14 日
2	长乐区梅花镇梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升工程	福建其志工程管理有限公司	梅花镇梅新村	梅新村五角大楼修缮及周边人居环境改造提升等。	200		
3	全村综合基础设施提升	福建闽榕建设有限公司	金峰镇首台村	1、实施进村主干道横岭段小型停车场建设；2、对台瑶至宏源 1200 米村道两侧进行整治提升,其中 600 米安装路灯 21 盏，同步开展沿线缆线规整及立面粉刷等提升工程;3、推进台瑶公厕旧改重建，实施多处路面损坏水泥硬化及路基修复;4、对使用年限到期的台瑶篮球场(2022 年到期)进行安全整修;5、在进村主干道 1050 米路段安装路灯;6、在村部增设约 50 平方米便民停车玻璃雨棚;7、实施村部周边及联开外立面真石漆和涂料工程。	200	验收合格	2026 年 2 月 9 日

附件 4：项目验收情况公开

2025 年乡村振兴项目验收情况公开

根据《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》（闽委振兴办〔2024〕4 号）、《福州市长乐区乡村振兴示范创建资金管理办法》（长委振兴办〔2024〕60 号）等文件精神，我区 2025 年实施 29 个省级乡村振兴示范创建项目、3 个市级乡村振兴星级村项目，现已验收 25 个省级乡村振兴示范创建项目、2 个市级乡村振兴星级村项目。